



องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

SUNGNONG SUBDISTRICT
ADMINISTRATIVE ORGANIZATION



นายเอกภาพ สุขสังวรณ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

รายงานติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

ประจำปีงบประมาณ 2568



งานนโยบายและแผน



ตำบลสูงเนิน

- ร่าง -

แผนติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

ร่าง
พิมพ์/ทาน
อ.จ. ตรวจ
ปลัด อบต.

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองการบริหารส่วนตำบลสูงเนินทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฯฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
1. บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น	1
2. ส่วนที่ 1 บทนำ	3
3. ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	12
4. ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	66
5. ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	71
6. ภาคผนวก	
- แบบประเมินผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ประจำปี พ.ศ. 2568	
- ประกาศ	

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 7 ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลัง เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง

๒. โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ

๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางการทำให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ 1

บทนำ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน
2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร
3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดหัวหน้าส่วน/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลสูงเนิน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียใน องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ

ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
4. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของ (ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด สำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน ตำบลสูงเนิน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล

และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน
- 5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI)
ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้นำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มา
กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล

เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น

การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ ผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อ สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลสรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา ทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงใน องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน มาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ทั้งใน ระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึง อำเภอกระสัง และ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีประจำปี (จะทำการทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่เป็นพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน การบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ ประชาชนในหมู่บ้านหรือตำบล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียใน ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนใน ตำบลสูงเนิน/องค์การบริหารส่วนตำบลสูง

เนิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา**องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน** จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของ**องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน**

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทัน่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ **ผู้บริหารท้องถิ่น** ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ**องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน** สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้
7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรใน**องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน** แต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของ**องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน** เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขต**ตำบลสูงเนิน/องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน**

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ที่

กำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอกะสัง และแผนชุมชนตำบลสูงเนิน

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน มีรายละเอียด ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย

1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

1.1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ประกอบด้วย

2.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ ประกอบด้วย

3.1.1 แผนงานการศึกษา

3.1.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย

4.1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

4.1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

4.1.3 แผนงานงบกลาง

4.1.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

4.1.5 แผนงานสาธารณสุข

5. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

5.1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

5.1.2 แผนงานสาธารณสุข

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย

6.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

6.1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

7. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ประกอบด้วย

7.1.1 แผนงานการเกษตร

1.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่น ของแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 (เฉพาะปี พ.ศ. 2568)

- ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
		จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	1.1.1 แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	70	78,206,700	28	6,359,600
	1.1.2 แผนงานเคหะและ ชุมชน	2	578,800	2	569,002.64
		จ่ายจากเงินสะสม		40	11,326,700
		จ่ายจากเงินอุดหนุน/เฉพาะกิจ		10	29,105,900
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาเศรษฐกิจ	2.1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	4	127,600	4	85,892
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้าน การพัฒนาระบบการศึกษาและ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของ ท้องถิ่น	3.1.1 แผนงานการศึกษา	16	8,616,412	12	6,194,506
	3.1.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	9	1,360,000	6	695,337
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	4.1.1 แผนงานการรักษาความ สงบภายใน	3	190,000	2	40,150
	4.1.2 แผนงานสาธารณสุข	7	1,178,650	5	774,160
	4.1.3 แผนงานสังคม สงเคราะห์	2	30,000	2	30,000
	4.1.4 แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	4	100,000	4	93,850
	4.1.5 แผนงานงบกลาง	4	19,814,970	4	19,776,170
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	5.1.1 แผนงานสาธารณสุข	2	66,000	-	-
	5.1.2 แผนงานเคหะและ ชุมชน	3	130,000	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	6.1.1 แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	7	765,000	5	361,040
	6.1.2 แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	2	76,000	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ ด้านการเกษตร	7.1.1 แผนงานการเกษตร	7	210,000	6	87,841

1.3 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

- ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เป็น
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการจริง)

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการจริง
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.1 แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา-	1-	77,000-	โครงการปรับปรุงจราจร เทห์ถนน คส.ถนน กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท ตำบลสูง เนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์-
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้าน การพัฒนาระบบ การศึกษาและส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมของ ท้องถิ่น	3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	1	30,000	โครงการส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันระดับ อำเภอและจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้าน การพัฒนาคุณภาพ ชีวิต	4.1 แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	1	30,000	โครงการให้ความรู้ด้านอัคคีภัยให้แก่ชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	5.1 แผนงานสาธารณสุข	1	16,000	โครงการอบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม
	5.2 แผนงานเคหะและ ชุมชน	3	130,000	- ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - ค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง - ค่าใช้จ่ายในการสอบเขตที่ดินสาธารณะ ประโยชน์
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน การบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	6.2 แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	2	76,000	- โครงการประชาคมระดับตำบล - โครงการประชาคมระดับหมู่บ้าน
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้าน การเกษตร	7.1 แผนงานการเกษตร	1	60,000	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข
รวม		10	419,000	-

1.4 ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

- เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการจริง และการประเมินผลการทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป

ปฏิบัติในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ

ยุทธศาสตร์	แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ	เป้าหมายที่ได้จริงหรือได้ผลจริง	จำนวนเงินที่ดำเนินการจริง	ผลที่ได้รับจริง	ตัวชี้วัด (KPI)
------------	----------------	--------------	---------------------------------	---------------------------	-----------------	-----------------

		ดำเนินการจริง	(ผลผลิตของโครงการ)	(บาท)	หรือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายที่ประชาชนได้รับ	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	28	ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	6,359,600	มีคุณภาพชีวิตและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
	1.2 แผนงานเคหะและชุมชน	2	ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	569,002.64	มีคุณภาพชีวิตและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
	จ่ายจากเงินสะสม	40	ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	11,326,700	มีคุณภาพชีวิตและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
	จ่ายจากเงินอุดหนุน/เฉพาะกิจ	10	ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	29,105,900	มีคุณภาพชีวิตและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ	2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	85,892	มีคุณภาพชีวิตและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น	3.1 แผนงานการศึกษา	12	ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	6,194,506	มีคุณภาพชีวิตและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
	3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	6	ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	695,337	มีคุณภาพชีวิตและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	2	ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	40,150	มีคุณภาพชีวิตและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
	4.2 แผนงานสาธารณสุข	5	ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	774,160	มีคุณภาพชีวิตและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
	4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	30,000	มีคุณภาพชีวิตและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	
	4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4	ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	93,850	มีคุณภาพชีวิตและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	

	4.5 แผนงานงบกลาง	4	ตามรูปแบบและรายการ ที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	19,776,170	มีคุณภาพชีวิตและมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	5.1 แผนงานสาธารณสุข	-	ตามรูปแบบและรายการ ที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	-	มีคุณภาพชีวิตและมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	
	5.2 แผนงานเคหะและ ชุมชน	-	ตามรูปแบบและรายการ ที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	-	มีคุณภาพชีวิตและมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการ บริหารจัดการบ้านเมืองที่ ดี	6.1 แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	5	ตามรูปแบบและรายการ ที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	361,404	มีคุณภาพชีวิตและมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	
	6.2 แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	-	ตามรูปแบบและรายการ ที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	-	มีคุณภาพชีวิตและมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้าน การเกษตร	7.1 แผนงานการเกษตร	6	ตามรูปแบบและรายการ ที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	87,841	มีคุณภาพชีวิตและมี ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	

1.4.1 ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจำ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ ศพด.วัดทุ่งสว่าง - ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร ตามรูปแบบ และรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	356,000	353,000	3,000	กองช่าง	8 ก.ค. 68	5 พ.ย. 68	✓			
2	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสูง เนิน ตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ปรับปรุงต่อเติมอาคาร กว้างข้างละ 3.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	464,500	456,000	8,500	กองช่าง	7 มี.ค. 68	5 ก.ค. 68	✓			
3	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดปราสาททอง - ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคาร 1 แห่ง ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	157,000	154,000	3,000	กองช่าง	8 ก.ค. 68	6 ต.ค. 68	✓			
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคู้มโคกสะอาด หมู่ที่ 11 บ้าน กระทุ่ม ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 121.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 605.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการ ที่ อบต.สูงเนินกำหนด	350,000	347,000	3,000	กองช่าง	2 ธ.ค. 67	10 ก.พ. 68	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองม่วง- บ้านตะครองใต้ หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 85.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 425.00 ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	254,000	253,500	500	กองช่าง	13 ก.พ.68	24 เม.ย.68	✓			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โคกเพชร-หนอง กลอย หมู่ที่ 14 บ้านโคกเพชร ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 143.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 715.00 ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	410,600	406,600	4,000	กองช่าง	2 ธ.ค. 67	10 ก.พ. 68	✓			
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัด หมู่ที่ 9 บ้านพลวง ตำบล สูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 121.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 411.50 ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	230,700	230,000	700	กองช่าง	13 ก.พ.68	24 เม.ย.68	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาง สว่าง หมู่ที่ 17 บ้านสำราญโกน ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 77.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 308.00 ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	179,900	178,000	1,900	กองช่าง	13 ก.พ.68	24 เม.ย.68	✓			
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางอีด-ลำห้วย หมู่ที่ 16 บ้านอังกรวง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 115.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 460.00 ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	258,600	257,000	1,600	กองช่าง	13 ก.พ.68	24 เม.ย.68	✓			
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายสำรว หมู่ที่ 12 บ้านปายาว ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 137.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 479.50 ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	271,800	270,000	1,800	กองช่าง	13 ก.พ.68	24 เม.ย.68	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยกวิทยุฯ หมู่ที่ 17 บ้านสำราญโกน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 35.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 140.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	82,900	82,400	500	กองช่าง	13 ก.พ.68	24 เม.ย.68	✓			
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจะเียง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.50 ม. ระยะทาง 81.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 445.50 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	255,600	255,000	600	กองช่าง	2 ธ.ค. 67	10 ก.พ. 68	✓			
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระคู่มโคกยาง หมู่ที่ 3 บ้านตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 116.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 464.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	260,700	260,000	700	กองช่าง	13 ก.พ.68	24 เม.ย.68	✓			
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองเต็ง-คุ้มหนองชัน หมู่ที่ 19 บ้านหนองเต็ง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 48.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	139,900	138,000	1,900	กองช่าง	2 ธ.ค. 67	10 ก.พ. 68	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
15	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดบ้านสูงเนิน - ปริมาณงาน ก่อสร้างรั้ว คสล. ช่วงที่ 1 ยาว 21.00 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว 11.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	45,500	45,300	200	กองช่าง	13 พ.ค.68	12 ก.ค.68	✓			
16	โครงการขยายเขตท่อจ่ายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน งานท่อจ่ายน้ำประปาหมู่บ้าน PVC ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 352 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	18,600	18,300	300	กองช่าง	4 มี.ค. 68	5 มิ.ย. 68	✓			
17	โครงการขยายไหล่ทาง ถนนกลางหมู่บ้านหมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง ตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 1.50 ม. ระยะทางยาว 50.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 75.00 ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	42,000	41,000	1,000	กองช่าง	7 มี.ค. 68	5 มิ.ย. 68	✓			
18	โครงการปรับปรุงผิวจราจร เทพัทถนน คสล.ซอยนายทิศ หมู่ที่ 15 บ้านโชค ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 130.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 455.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูง เนินกำหนด	236,000	235,000	1,000	กองช่าง	7 มี.ค. 68	16 พ.ค.68	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
19	โครงการปรับปรุงผิวจราจร เทพัทถนน คสล.ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 30.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 150.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	77,000	-	77,000	กองช่าง	1 ต.ค. 67	30 ก.ย. 68			✓	
20	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คุ่มแสงจันทร์ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ระยะทางยาว 58.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 58.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 61 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 7 ช่วงที่ 2 ไหล่ทาง คสล.ขนาดกว้าง 1.00 ม. ระยะทางยาว 22.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 22.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 23 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 3 บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	219,900	219,400	500	กองช่าง	13 มี.ค.68	11 มิ.ย.68	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
21	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ช่วงบ้านนางรัตน์-นางสุภัค หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ระยะทางยาว 74.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 74.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 76 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 8 บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	190,000	186,500	3,500	กองช่าง	8 ก.ค. 68	6 ต.ค. 68	✓			
22	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ช่วงหน้าบ้านนายภุชณะ หมู่ที่ 18 บ้านสีคิ้ว ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ระยะทางยาว 106.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 106.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 110 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 12 บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	277,000	276,500	500	กองช่าง	13 มี.ค.68	11 มิ.ย.68	✓			
23	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ซอยครูเยาว์ หมู่ที่ 1 บ้านสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ระยะทางยาว 58.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 58.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 61 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 7 บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	157,900	157,400	500	กองช่าง	13 มี.ค.68	11 มิ.ย.68	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
24	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ซอยตาปอน หมู่ที่ 4 บ้านบัวถนน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 1.50 ม. ระยะทางยาว 174.00 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 261.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 181 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 19 บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	492,000	490,000	2,000	กองช่าง	2 ธ.ค. 67	10 ก.พ. 68	✓			
25	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านเสม็ด ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ระยะทางยาว 79.00 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 79.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 101 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 11 บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	254,000	250,500	3,500	กองช่าง	8 ก.ค. 68	6 ต.ค. 68	✓			
26	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนกลางหมู่บ้านไปชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ระยะทางยาว 50.00 ม. หิน 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 50 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน 5 บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	121,000	120,500	500	กองช่าง	13 มี.ค.68	11 มี.ย.68	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณเบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานรับผิดชอบ	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
27	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านตะแบก ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง 0.90 ม. ระยะทางยาว 102.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 91.80 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 105 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน 12 บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	264,700	264,200	500	กองช่าง	13 มี.ค.68	11 มิ.ย.68	✓			
28	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านประดู่ ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.40 ม. จำนวน 155 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาทะแกรงเหล็ก จำนวน 16 บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	294,000	293,500	500	กองช่าง	13 ก.พ.68	24 เม.ย.68	✓			
29	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเทบถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรักษา-ตาแหลม หมู่ที่ 8 บ้านประดู่ ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 81.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 243.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	132,000	121,000	5,800	กองช่าง	14 ส.ค.67	23 ต.ค.67	✓			

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (พาดสายไฟดับ)	500,000	494,502.64	5,497.36	กองช่าง	1 ต.ค.67	30 ก.ย. 68	✓			
2	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านสูงเนิน - ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 แห่ง ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	78,800	74,500	4,300	กองช่าง	7 พ.ค. 68	21 มิ.ย.68	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลสูงเนิน	20,000	10,795	9,205	สำนักปลัด อบต.	29พ.ค. 68	29 พ.ค.68	✓			
2	โครงการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปตำบลสูงเนิน	25,600	21,570	4,030	สำนักปลัด อบต.	25 มี.ค.68	25 มี.ค.68	✓			
3	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	47,000	25,650	21,350	สำนักปลัด อบต.	8 ก.ค.68	9 ก.ค.68	✓			
4	โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลสูงเนิน	35,000	27,877	7,123	สำนักปลัด อบต.	2 ส.ค. 68	3 ส.ค. 68	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสูงเนิน โครงการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	30,000	30,000	-	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
2	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบัวถนน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21	30,000	30,000	-	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านตะครองใต้ โครงการจัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน	30,000	30,000	-	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
4	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน 6 แห่ง	4,594,976	4,145,746	449,230	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
5	อุดหนุนโรงเรียนสูงเนินพิทยาคม โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้	30,000	30,000	-	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
6	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 6 แห่ง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	1,719,900	1,809,260	430,900	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
7	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) (อายุ 2-5 ปี) อัตราคนละ 1,972 บาท/ปี จำนวน 6 แห่ง	384,540			กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
8	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 6 แห่ง - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 290 บาท/ปี - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ 325บาท/ปี - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ 490 บาท/ปี	135,720			กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 3.1 แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
9	อุดหนุนโรงเรียนบ้านจะเนียงสามัคคี โครงการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก จำนวน 1 ชุด	30,000	30,000	-	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
10	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง โครงการจัดซื้อโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์	30,000	30,000	-	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
11	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้านปราสาท โครงการจัดซื้อวัสดุขุดวงตุรียางค์	30,000	29,500	500	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
12	อุดหนุนสำนักศาสนศึกษาวัดบัวถนน โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	30,000	30,000	-	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนตำบลสูงเนินด้านยาเสพติด	400,000	386,062	13,938	กองการศึกษาฯ	17 ต.ค.67	24 ต.ค. 67	✓			
2	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด	30,000	-	30,000	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68			✓	
3	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณี วันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	100,000	99,400	600	กองการศึกษาฯ	13เม.ย.68	13 เม.ย.68	✓			
4	โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน	100,000	99,875	125	กองการศึกษาฯ	1 เม.ย.68	10 เม.ย.68	✓			
5	โครงการประเพณีแสนโนนตา	10,000	10,000	-	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67	1 ต.ค. 67	✓			
6	โครงการวันห้วยผักกาดขาว วิถีชุมชน คนสามเฒ่าของดีอำเภอกะสังและ งานกาชาด	50,000	50,000		กองการศึกษาฯ	10ม.ค. 68	10ม.ค. 68	✓			
7	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	50,000	50,000	-	กองการศึกษาฯ	9 ก.ค.68	9 ก.ค. 68	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	140,000	27,100	112,900	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
2	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร	20,000	13,050	6,950	สำนักปลัด อบต.	22 ส.ค.68	22 ส.ค.68	✓			
3	โครงการให้ความรู้ด้านอัคคีภัยให้แก่ชุมชน	30,000	-	30,000	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68			✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	232,400	230,800	1,600	กองสาธารณสุข	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
2	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	10,000	10,000	-	กองสาธารณสุข	26 มิ.ย.68	26 มิ.ย.68	✓			
3	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	177,270	103,360	73,910	กองสาธารณสุข	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
4	โครงการอบรมการคัดแยกขยะ	50,000	50,000	-	กองสาธารณสุข	28 ส.ค. 68	29 ส.ค. 68	✓			
5	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-19 หมู่บ้านละ 20,000 บาท โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	380,000	380,000	-	กองสาธารณสุข	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	อุดหนุนสำนักงานกึ่งกาชาดอำเภอกระสัง เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามพันธกิจของกึ่งกาชาดอำเภอกระสัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	20,000	20,000	-	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
2	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เงินอุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	10,000	10,000	-	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	50,000	47,450	2,550	สำนักปลัด อบต.	1 เม.ย.67	30 เม.ย.68	✓			
2	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการในตำบลสูงเนิน	15,000	11,550	3,450	สำนักปลัด อบต.	26 ก.พ.68	26 ก.พ.68	✓			
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น	15,000	14,850	150	สำนักปลัด อบต.	22 ม.ค.68	22 ม.ค.68	✓			
4	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	20,000	20,000	-	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค.67	30 ก.ย.68	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

4.5 แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,783,800	14,770,400	13,400	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
2	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	4,677,600	4,666,200	11,400	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
3	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	140,000	126,000	14,000	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล)	213,570	213,570	-	กอง สาธารณสุข	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการอบรมเยาวชนรักษาสีสิ่งแวดล้อม	16,000	-	16,000	กอง สาธารณสุข	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68			✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	30,000	-	30,000	กองช่าง	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68			✓	
2	ค่าใช้จ่ายในการรังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	50,000	-	50,000	กองช่าง	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68			✓	
3	ค่าใช้จ่ายในการสอบเขตที่ดินสาธารณะประโยชน์	50,000	-	50,000	กองช่าง	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68			✓	

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริต	15,000	11,550	3,450	สำนักปลัด อบต.	11เม.ย.68	11เม.ย.68	✓			
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	320,000	313,990	6,010	สำนักปลัด อบต.	13 ก.พ.68	13 ก.พ.68	✓			
3	โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันการทุจริต	15,000	10,500	4,500	สำนักปลัด อบต.	27 มี.ค.68	27 มี.ค.68	✓			
4	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	สำนักปลัด อบต.	๑ ต.ค. ๖๗	๓๐ ก.ย.๖๘	✓			
5	อุดหนุนเทศบาลตำบลกระสัง โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	10,000	10,000	-	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค. 66	30 ก.ย.67	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

6.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการประชามระดับตำบล	32,000	-	32,000	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค.67	30 ก.ค.68			✓	
2	โครงการประชามระดับหมู่บ้าน	44,000	-	44,000	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค.67	30 ก.ค.68			✓	

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเกษตร

7.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข	60,000	-	60,000	กองส่งเสริม การเกษตร	1 ต.ค.67	30 ก.ย. 68			✓	
2	โครงการรักษน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ	42,000	18,600	23,400	กองส่งเสริม การเกษตร	2 ก.ค.68	2 ก.ค.68	✓			
3	โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	28,000	22,232	5,768	กองส่งเสริม การเกษตร	22 ม.ค. 67	22 ม.ค. 67	✓			
4	โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช	22,400	17,582	4,818	กองส่งเสริม การเกษตร	7 ส.ค.68	7 ส.ค.68	✓			

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเกษตร

7.1 แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
5	โครงการส่งเสริมเทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างมีประสิทธิภาพ	22,400	19,827	2,573	กองส่งเสริม การเกษตร	13 พ.ค. 68	13 พ.ค. 68	✓			
6	โครงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชดำริ	5,500	600	4,900	กองส่งเสริม การเกษตร	2 ก.ค.68	2 ก.ค.68	✓			
7	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	30,000	9,000	21,000	กองส่งเสริม การเกษตร	5 มี.ค.68	5 มี.ค.68	✓			

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานมีพนักพิงปรับระดับได้ ขาเหล็กชุบโครเมียม เบาะบุพองน้ำหนังเทียมหรือผ้า จำนวน 3 ตัว และเก้าอี้ผู้บริหาร 1 ตัว	17,000	17,000	-	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
2	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว	28,000	26,200	1,800	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
3	ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานมีพนักพิงปรับระดับได้ ขาเหล็กชุบโครเมียม เบาะบุพองน้ำหนังเทียมหรือผ้า จำนวน 2 ตัว	7,000	5,000	2,000	กองคลัง	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
4	ค่าจัดซื้อตู้ใส่แฟ้มเอกสาร ขนาด 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้	11,000	10,400	600	กองคลัง	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
5	ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	6,600	6,600	-	กองคลัง	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			

1.2 แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	23,500	23,500	-	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
2	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	32,200	32,200	-	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
3	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	6,500	6,000	500	กองการศึกษาฯ	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 20,000 บีทียู	30,900	30,900	-	กองช่าง	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			

1.4 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	6,500	6,000	500	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			

1.5 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 5 ฟุต จัดเก็บ 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้	15,000	10,400	4,600	กองช่าง	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			

1.6 แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	13,000	12,000	1,000	กองส่งเสริม การเกษตร	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
2	ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานมีพนักพิงปรับระดับได้ ขาเหล็กชุบโครเมียม เบาะบุฟองน้ำหนังเทียมหรือผ้า จำนวน 2 ตัว	7,000	7,000	-	กองส่งเสริม การเกษตร	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			

2. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา จำนวน 1 คัน	45,700	45,530	170	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			

3. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด	157,940	157,940	-	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
2	ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงมีแอมป์ชาร์ตได้ 15” จำนวน 1 ตู้	12,000	12,000	-	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			

4. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	23,000	22,900	100	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			

5. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง	24,000	23,900	100	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
2	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน 1 เครื่อง	16,000	15,900	100	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
3	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	32,000	31,900	100	กองคลัง	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
4	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	2,400	100	กองคลัง	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			

5.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 2 เครื่อง	64,000	63,800	200	กองช่าง	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
2	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง	7,500	7,200	300	กองช่าง	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง	32,000	31,900	100	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			
2	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	2,500	2,400	100	สำนักปลัด อบต.	1 ต.ค. 67	30 ก.ย.68	✓			

1.4.2 ผลการดำเนินงาน เบิกจ่ายจากเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางไปประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง ตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 133.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 532.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	301,700	297,200	4,500	กองช่าง	24 ก.ค.67	2 ต.ค.67	✓			
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยนางเลิมลาก สุขแสง) หมู่ที่ 3 บ้านตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 120.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	353,700	347,900	5,800	กองช่าง	30 ก.ค.67	8 ต.ค.67	✓			
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านประดู่ หมู่ที่ 8-บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 19 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 82.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 410.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	239,400	236,000	3,400	กองช่าง	30 ก.ค.67	8 ต.ค.67	✓			

เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเนื้อ นกพรหม หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง ตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 48.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 144.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	85,500	84,000	1,500	กองช่าง	30 ก.ค.67	8 ต.ค.67	✓			
5	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ซอยนายต๋นย-ลาด ยาง หมู่ที่ 3 บ้านตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 190.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 47.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	31,400	31,200	200	กองช่าง	21 ม.ค.68	7 มี.ค.68	✓			
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะแบก หมู่ที่ 2- บ้านหนองเต็งหมู่ที่ 19 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 415.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,490.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	1,421,000	1,068,000	353,000	กองช่าง	9 ก.ย.67	8 ธ.ค.67	✓			

เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางสำราญโกน- หนองประดู่ หมู่ที่ 17 ตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 221.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 884.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	499,500	496,100	3,400	กองช่าง	7 ต.ค.67	16 ต.ค.67	✓			
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเต็ง-คุ้มหนองชัน หมู่ที่ 19 บ้านหนองเต็ง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 173.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 865.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	499,800	496,400	3,400	กองช่าง	7 ต.ค.67	16 ต.ค.67	✓			
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มโคกสะอาด-สะพานลำชี หมู่ที่ 11 บ้านกระทุ่ม ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 173.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 865.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	499,800	496,400	3,400	กองช่าง	10 ต.ค.67	19 ต.ค.67	✓			

เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายไพศาล หมู่ที่ 9 บ้านพลวง ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 108.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 324.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	190,300	188,400	1,900	กองช่าง	10 ต.ค.67	19 ธ.ค.67	✓			
11	โครงการปรับปรุงผิวจราจรเทพัทถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายชด หมู่ที่ 11 บ้านกระพุ่ม ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 68.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 340.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	184,000	182,000	2,000	กองช่าง	10 ต.ค.67	19 ธ.ค.67	✓			
12	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. จากตลาดยางสี แยกศาลาเก่า หมู่ที่ 4 บ้านบัวถนน ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล.ขนาดกว้าง 1.00 ม. ระยะทางยาว 189.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 189.00 ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 ม.จำนวน 197 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 21 บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	494,000	478,800	15,200	กองช่าง	26 พ.ย.67	24 ก.พ.68	✓			

เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
13	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คสล. สามแยกหน้า บ้านนายเทียม หมู่ที่ 9 บ้านพลวง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล.ขนาดกว้าง 1.00 ม. ระยะทางยาว 55.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 55.00 ตร.ม. วางท่อ ระบายน้ำ คสล.Ø 0.40 ม.จำนวน 59 ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝาตะแกรงเหล็ก จำนวน 6 บ่อ ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	146,500	142,000	4,500	กองช่าง	26 พ.ย.67	24 ก.พ.68	✓			
14	โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านสีคิ้ว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทาง 183.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,098.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	499,800	498,800	1,000	กองช่าง	2 ธ.ค.67	2 มี.ค. 68	✓			
15	โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.50 ม. ระยะทาง 197.00 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,083.50 ตร.ม. ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	497,700	496,700	1,000	กองช่าง	2 ธ.ค.67	2 มี.ค. 68	✓			

เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
16	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกสายทางบ้านประดู่ หมู่ ที่ 8-บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ 19 (ช่วงนางงลำเพ็ญ) ตำบลสูง เนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนดิน กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 485.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 873.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 485.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 121.25 ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับเกลี่ย ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	153,400	153,000	400	กองช่าง	27 ธ.ค.67	25 ก.พ.68	✓			
17	โครงการปรับปรุงถนนดินจากหนองตาเรียบ-คุ้มโคกตา จันทร์ หมู่ที่ 15 บ้านโชค ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนดิน กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ระยะทาง 1,400.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.80 ม. ปริมาณดินถมไม่ น้อยกว่า 5,600.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	352,300	352,000	300	กองช่าง	17 ม.ค.67	18 มี.ค.68	✓			

เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
18	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทาง (นางนวลวย-ต.หลักเขต) หมู่ที่ 6 บ้านปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนดิน กว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ระยะทาง 1,200.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.60 ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,520.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 1,200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 300.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	343,900	343,000	900	กองช่าง	22 ม.ค.68	23 มี.ค.68	✓			
19	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทาง (หนองจิก- บ้านพลวง) หมู่ที่ 18 บ้านสีคิ้ว ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนดิน กว้างเฉลี่ย 5.00 ม. ยาว 550.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,735.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ระยะทาง 750.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 225.00 ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับเกลี่ย ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	217,000	216,500	500	กองช่าง	22 ม.ค.68	23 มี.ค.68	✓			

เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
20	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ถนนเลียบบคลอง-นาตาฮอน หมู่ ที่ 15 บ้านโชค ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 850.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 212.50 ลบ. ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	144,500	144,000	500	กองช่าง	22 ม.ค.68	8 มี.ค.68	✓			
21	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก รอบหนองประดู่ หมู่ที่ 17 บ้าน สำราญโกน ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 1,070.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 267.50 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	180,900	180,400	500	กองช่าง	22 ม.ค.68	8 มี.ค.68	✓			
22	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก (คุ้มโคกตาจันทร์-โคกศรี) หมู่ที่ 12 บ้านป่ายาว ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ระยะทาง 650.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 195.00 ลบ. ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	129,000	128,000	1,000	กองช่าง	22 ม.ค.68	8 มี.ค.68	✓			

เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
23	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก นานายวิรัช-ลำห้วย หมู่ที่ 6 บ้าน ปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนดิน กว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 620.00 ม. สูง เฉลี่ย 0.60 ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,116.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับ เกลี่ย ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 620.00 ม. หนา เฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 155.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับ เกลี่ย ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	187,200	187,000	200	กองช่าง	22 ม.ค.68	8 มี.ค.68	✓			
24	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทาง คุ่มหนองเครือ-นานายสุธี คำสอน หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 1,700.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 425.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	280,100	280,100	-	กองช่าง	16 ก.ค.68	30 ส.ค.68	✓			
25	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทาง ซอยข้างบ้านक्रमณโฑ หมู่ที่ 3 บ้านตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 700.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 175.00 ลบ. ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	115,000	115,000	-	กองช่าง	16 ก.ค.68	30 ส.ค.68	✓			

เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
26	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทาง หนองประดู่-ห้วยไต้ หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 1,200.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 300.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	197,900	197,900	-	กองช่าง	16 ก.ค.68	30 ส.ค.68	✓			
27	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก สายทาง เลียบคลองฝัังทิศใต้ หมู่ที่ 15 บ้านโชค ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจร กว้างเฉลี่ย 2.00 ม. ระยะทาง 780.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 156.00 ลบ. ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	102,500	102,500	-	กองช่าง	16 ก.ค.68	30 ส.ค.68	✓			
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนางจินตนาหมู่ที่ 5 บ้านจะเนียง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ระยะทาง 160.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	273,300	270,000	3,300	กองช่าง	16 ก.ค.68	24 ก.ย.68	✓			

เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
29	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนางสาวพร หมู่ที่ 3 บ้านตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 86.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 344.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	197,900	195,000	2,900	กองช่าง	16 ก.ค.68	24 ก.ย.68	✓			
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านจะเนียง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.50 ม. ระยะทาง 76.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 418.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	238,400	235,000	3,400	กองช่าง	16 ก.ค.68	24 ก.ย.68	✓			
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คู่มโคกยาง หมู่ที่ 3 บ้านตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 164.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 656.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	364,500	361,000	3,500	กองช่าง	5 ส.ค.68	14 ต.ค.68	✓			
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางบ้านปราสาท-หมู่ที่6-ต.หลักเขต) ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 173.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 865.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	494,400	487,000	2,600	กองช่าง	5 ส.ค.68	14 ต.ค.68	✓			

เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเลียบริมหนองใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านจะเนียง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ระยะทาง 220.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 770.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	429,900	423,500	6,400	กองช่าง	5 ส.ค.68	14 ต.ค.68	✓			
34	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางคุ้มโคกกระวัลย์ บ้านกระทุ่ม หมู่ที่ 11-บ้านบัวถนน หมู่ที่ 4 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ระยะทาง 173.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 865.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	494,400	492,500	1,900	กองช่าง	6 ส.ค.68	15 ต.ค.68	✓			
35	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ช่วงนายนาทิน หมู่ที่ 15 บ้านโชค ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1 ช่อง กว้าง 2.40 เมตร สูง 1.60 เมตร ยาว 4.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	146,000	141,300	4,700	กองช่าง	19 มิ.ย.67	17 ก.ย.67	✓			

เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
36	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ช่วงนายนายเทียม หมู่ที่ 15 บ้านโชค ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด 1 ช่อง กว้าง 2.40 เมตร สูง 1.60 เมตร ยาว 4.00 เมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	146,000	141,300	4,700	กองช่าง	19 มิ.ย.67	17 ก.ย.67	✓			
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางสาวพร หมู่ที่ 3 บ้านตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 ม. ระยะทาง 218.00 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 872.00 ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	499,700	491,000	8,700	กองช่าง	11 ก.ค.67	19 ก.ย.67	✓			
38	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ซอยนายมนตรี สุขเย็น หมู่ที่ 8 บ้านประดู่ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนดินกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 135.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.80ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 324.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 135.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 33.75 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	51,300	51,000	300	กองช่าง	17 ธ.ค.67	21 ม.ค.68	✓			

เบิกจ่ายจากเงินสะสม (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
39	โครงการปรับปรุงถนนดิน ช่วงนางนาค - นางนาค เป็นสุข หมู่ ที่ 13 บ้านเสม็ด ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ปรับปรุงถนนดินกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 380.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.40 ม. ช่วงที่ 2 ปรับปรุงถนนดินกว้างเฉลี่ย 3.00 ม. ยาว 655.00 ม. สูงเฉลี่ย 0.40 ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,242.00 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	80,400	80,400	-	กองช่าง	21 ม.ค.68	7 มี.ค. 68	✓			
40	โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ซอยสุขเย็น หมู่ที่ 14 บ้านโคก เพชร ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน ปรับปรุงผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ระยะทาง 85.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 21.25 ลบ. ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	18,400	18,400	-	กองช่าง	21 ม.ค.68	7 มี.ค. 68	✓			

1.4.3 จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านเพชร-ตะครองใต้ (ช่วงบ้านพลวง หมู่ที่ 9 - บ้านประดู่ หมู่ที่ 8) ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,850 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,800 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	9,526,100	9,526,100	-	กองช่าง	9 ต.ค. 67	6 ก.พ. 68	✓			
2	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง บ้านสองชั้น-บ้านปราสาท ช่วงบ้านตะครองใต้ หมู่ที่ 3 - บ้านปราสาท หมู่ที่ 6 ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,800 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,400 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	9,274,000	9,274,000	-	กองช่าง	9 ต.ค. 67	6 ก.พ. 68	✓			
3	โครงการซ่อมสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete สายทาง ถนนกลางหมู่บ้าน บ้านโชค หมู่ที่ 15-บ้านบัวถนน หมู่ที่ 4 ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	2,505,700	2,505,700	-	กองช่าง	5 มี.ค. 68	3 ก.ค. 68	✓			

1.4.3 จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (ต่อ)

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
4	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ปูทับคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายทาง บ้านบัวถนน หมู่ที่ 4-บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	1,126,200	1,126,200	-	กองช่าง	5 มี.ค. 68	3 ก.ค. 68	✓			
5	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ปูทับคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายทาง บ้านตะครองใต้ หมู่ที่ 3-แยกวัดป่าตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 600 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	1,352,700	1,352,700	-	กองช่าง	5 มี.ค. 68	3 ก.ค. 68	✓			
6	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ปูทับคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายทาง บ้านปราสาท หมู่ที่ 6-บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,825 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,125.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	4,133,200	4,133,200	-	กองช่าง	5 มี.ค. 68	8 ก.ค. 68	✓			

1.4.3 จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (ต่อ)

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	วัน/เดือน/ ปี เริ่มต้น	วัน/เดือน/ ปี สิ้นสุด	สถานะการดำเนินงาน			หมายเหตุ
								ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
7	โครงการก่อสร้างถนน Asphaltic Concrete ปูทับคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม สายทางถนนกลางหมู่บ้าน บ้านบัวถนน หมู่ที่ 4 ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ - ปริมาณงาน กว้าง 5.00 เมตร ยาว 385 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,925.00 ตารางเมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	868,000	868,000	-	กองช่าง	5 มี.ค. 68	3 ก.ค. 68	✓			
8	โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ปะแอม ปะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	120,000	120,000	-	สำนักปลัด อบต.	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย.68	✓			
9	โครงการซ่อมแซม/ปรับปรุงหรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	160,000	160,000	-	สำนักปลัด อบต.	1 มิ.ย. 68	30 ก.ย.68	✓			
10	การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	40,000	40,000	-	สำนักปลัด อบต.	1 พ.ค. 68	31 พ.ค.68	✓			

1.5 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข

วิเคราะห์ปัญหา และอุปสรรค

การดำเนินการโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในช่วงไตรมาสที่ 1 - 2 ยังไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ เนื่องจากงบประมาณจากส่วนกลาง ที่โอนเข้ามายังไม่เพียงพอที่จะทำให้ดำเนินการได้จริง ส่งผลให้การรวบรวมวิเคราะห์ ข้อมูลและการสรุปผลตามประเด็นต่างๆ ขาดสาระสำคัญไป เช่น

1. แผนที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก
2. การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ บางครั้งอาจไม่ครบตามแผน หรืออาจมีความล่าช้าไม่เป็นตามแผนที่ตั้งไว้
3. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดความรู้/ความเข้าใจเรื่องแผน จึงไม่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามแผน ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการบรรลุเป้าหมายตามแผนที่กำหนดไว้
4. งบประมาณที่ได้รับไม่เหมาะสมและพอเพียงกับโครงการ
5. ระยะเวลาในการจัดทำโครงการที่กำหนดตามแผนปฏิบัติไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆของทางราชการ เช่น เศรษฐกิจ สังคม รวมถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ
6. การรายงานผลการดำเนินงานจากหน่วยงานอื่นที่ได้ข้อมูลล่าช้า

การปรับปรุงแก้ไข

1. จัดให้มีการอบรมให้ความรู้การจัดทำแผนทุกปี และให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะทางการคลังของท้องถิ่น
2. ควรดำเนินงานตามแผนที่ได้กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง
3. แผนเป็นปัจจัยสำคัญในการนำพองค์กรไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ ผู้บริหารทุกระดับควรให้ความสำคัญ และทความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ ปัญหา/อุปสรรค ที่สะท้อนไปสู่การบรรลุเป้าหมายอย่างจริงจัง
4. ใช้งบประมาณตามโครงการที่กำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติ
5. หน่วยงานเห็นความสำคัญในการจัดทำโครงการ โดยคำนึงถึงตัวชี้วัดที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการที่จัดขึ้น
6. ควรเร่งรัดหน่วยงานที่ต้องจัดส่งข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานเมื่อดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินสามารถนำข้อมูลไปสรุปผลได้

ข้อเสนอแนะ

ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน ในการกำหนดยุทธศาสตร์ การวางแผน การดำเนินงาน และการใช้จ่าย

งบประมาณ ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุดและการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปตามความต้องการอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ ภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสีย สามารถให้ข้อเสนอแนะ ให้คำปรึกษา แนะนำ ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินได้โดยตรงต่อผู้บริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หรือให้ข้อมูลผ่านระบบเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน และ ติดต่อให้ข้อมูลได้ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน หมู่ที่ ๓ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ ๓๑๑๖๐ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๔๔๖๖-๖๕๘๗, ๐-๔๔๖๖-๖๔๗๓ ในวันและเวลาราชการ

2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินความสัมพันธ์ ความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักงานโครงการส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินมีความ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน สอดคล้อง กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์ที่หมวดหมู่ที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะ ที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินดำเนินการในเรื่องการ พัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน อาคาร ทางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ประปา และขยายเขต ประปา ซึ่งสอดคล้องกับกับยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ได้กำหนดเป็นเป้าประสงค์ ว่าเมื่อน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี ตามยุทธศาสตร์ที่1 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินได้กำหนดให้ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินสอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว

2.1.2 ยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของสำนักงานโครงการส่วนท้องถิ่นกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจน นำไปสู่การกำหนด วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน ผลผลิต/โครงการ โดยเขียนเป็นภาพรวมหรือองค์รวม

1) องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การ พัฒนา ชาวประชาสันติสุข” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตเห็นได้จากการกำหนดยุทธศาสตร์โดยกำหนดโครงการต่าง ๆ ได้ ดำเนินการจนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ หรือคิดเป็นร้อยละ.....ของโครงการที่ดำเนินการจริง ทั้งหมด

วิสัยทัศน์ตำบลสูงเนิน

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ตำบลน่าอยู่ สร้างสรรค์การพัฒนา ชาวประชาสันติสุข”

พันธกิจ (MISSION)

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบคมนาคมขนส่ง แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค ระบบบริการสาธารณะ
2. พัฒนาการจัดระเบียบชุมชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ โดยการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ
4. สนับสนุนด้านสวัสดิการสังคม
5. ส่งเสริมด้านสาธารณสุข ป้องกันและควบคุมโรค ส่งเสริมอนามัยชุมชน
6. พัฒนาด้านการศึกษาในเด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป
7. อนุรักษ์และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่น
8. ส่งเสริมการบริหารงาน การบริการประชาชน และดำเนินโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นตาม นโยบายของรัฐบาล เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบลสูงเนิน

2.1.5 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

เป็นการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแผนผังยุทธศาสตร์ รายละเอียดยุทธศาสตร์ มาประกอบในการอธิบายด้วย

1) SWOT Analysis

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในและนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ซึ่งเป็นการประเมินศักยภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส (Opportunities : O) และอุปสรรค (Threats : T) เป็นเครื่องมือ และการใช้ Demand analysis

จุดแข็ง (S : Strength-s)

- ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น
- การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
- มีองค์การบริหารส่วนตำบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการต่าง ๆ
- ผู้นำชุมชนมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการพัฒนา
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน

จุดอ่อน (W : Weakness)

- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน
- องค์การบริหารส่วนตำบล มีงบประมาณจำกัด ทำให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่วางไว้
- การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการทำลายสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ

โอกาส (O : Opportunity)

- จังหวัดบุรีรัมย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางการพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
- มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ
- นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองท้องถิ่น โดยการสร้างดุลยภาพระหว่างการกำกับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น

อุปสรรค (T : Threat)

- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น
- นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายัง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ทำให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก
- กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน
- การดำเนินงานตามนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพื้นที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน เนื่องจากจำกัดด้วยอำนาจหน้าที่และจำนวนงบประมาณที่มีจำกัด

2) Demand Analysis (Demand & Supply)

องค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อซื้อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสำคัญในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน

3) Global Demand

Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิวัตน์เป็นสากล Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นนำไปสู่ Global

4) Trend

การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่ได้กำหนดไว้ และเป็นการกำหนดที่เป็นจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

Trend Trend อันเป็นแนวโน้ม แนวทางที่จะเกิดขึ้น สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะทำ ปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับ

5) Integration

Integration การรวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การผสมกลมกลืนของแผน กระบวนการ ข้อมูลและสารสนเทศ การตัดสินใจที่เกี่ยวกับทรัพยากร การปฏิบัติการ ผลลัพธ์ และการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนเป้าประสงค์ ที่สำคัญของการพัฒนาท้องถิ่น จะสำเร็จได้เมื่อองค์ประกอบแต่ละส่วนของระบบการจัดการการดำเนินการมีการปฏิบัติการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ ทำให้เป็นหน่วย เป็นก้อน เป็นตัว เป็นจำนวนเต็มหรือสมบูรณ์ขึ้น

2.3 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่าเป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรง กำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์ มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความ ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การ ประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาปัจจัยให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/ โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการ ดำเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยกำหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการ อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำ

การประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจกำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อกำหนดกิจกรรมของหน่วยงาน
3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
4. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมี

การประเมินประสิทธิภาพ

5. ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ
6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการศึกษาประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำ กิจกรรมที่มี

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

7. การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนามาจกำหนดแนวทาง ดังนี้

1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
3. การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตลอด ระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะใน รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.4 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1. การใช้แบบสอบถาม
2. การสัมภาษณ์แบบสอบถาม
3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม

2.5 แบบสำหรับการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1

เรื่องที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่องที่ 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เรื่องที่ 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะทำการประเมินหลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการ

ดำเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1,(เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2,(เดือนเมษายน - มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4

แบบที่ 3 แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ใช้รูปแบบการประเมินความพึงพอใจ ดังนี้

1.1 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
จากการสำรวจ จำนวน 100 ชุด

สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ทั้ง 7 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เชิงคุณภาพ
เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้ (คะแนน)					ร้อยละของคะแนนเต็ม ($\bar{X}$)
			มากที่สุด (10)	มาก (8)	ปานกลาง (6)	น้อย (4)	น้อยที่สุด (2)	
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	10	96	4	-	-	-	9.9
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	10	84	15	1	-	-	9.66
3	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	10	63	26	11	-	-	9.04
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	10	58	35	7	-	-	9.02
5	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10	73	27	-	-	-	9.46
รวมคะแนน		500	374	107	19	-	-	9.416

การแปลความหมาย

9.00 - 10.00 มากที่สุด

7.00 - 8.99 มาก

5.00 - 6.99 ปานกลาง

3.00 - 4.99 น้อย

1.00 - 2.99 น้อยที่สุด

1.2 แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

รายละเอียดการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เชิงปริมาณ เป็นดังนี้

1.2.1 ข้อมูลทั่วไป

ที่	เพศ	จำนวนกลุ่ม สำรวจ (คน)	คิดเป็นร้อยละ	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
1	ชาย	39	39 %	เห็นชอบ
	หญิง	69	69 %	เห็นชอบ
	รวม	100	100 %	

ที่	อายุ (ปี)	จำนวนกลุ่ม สำรวจ (คน)	คิดเป็นร้อยละ	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
2	ต่ำกว่า 20 ปี			
	20 -30 ปี	7	7 %	เห็นชอบ
	31 – 40 ปี	35	35 %	เห็นชอบ
	41 – 50 ปี	58	58 %	เห็นชอบ
	51 – 60 ปี			
	มากกว่า 60 ปี			
	รวม	100	100 %	

ที่	การศึกษา	จำนวนกลุ่ม สำรวจ (คน)	คิดเป็นร้อยละ	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
3	ประถมศึกษา	63	63%	เห็นชอบ
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	26	26%	เห็นชอบ
	อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	11	11%	เห็นชอบ
	ปริญญาตรี			
	สูงกว่าปริญญาตรี			
	อื่น ๆ			
	รวม	100	100 %	

ที่	อาชีพ	จำนวนกลุ่ม สำรวจ (คน)	คิดเป็นร้อยละ	ความเห็นของ คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผน
4	รับราชการ			
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	1	1%	เห็นชอบ
	รับจ้างทั่วไป	15	15%	เห็นชอบ
	นักเรียน/นักศึกษา			
	เกษตรกร/เกษตรกรกรม	84	84%	เห็นชอบ
	อื่น ๆ			
	รวม	100	100%	

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา ท้องถิ่น

2.1 สรุปผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เชิงคุณภาพ เป็นดังนี้

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนนที่ได้ (คะแนน)					ร้อยละของ คะแนนเต็ม ($\bar{X}$)
			มากที่สุด (10)	มาก (8)	ปานกลาง (6)	น้อย (4)	น้อยที่สุด (2)	
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	10	96	4	-	-	-	9.9
2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	10	84	15	1	-	-	9.66
3	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	10	63	26	11	-	-	9.04
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	10	58	35	7	-	-	9.02
5	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	10	73	27	-	-	-	9.46
รวมคะแนน		500	374	107	19	-	-	9.416

1) พบว่าประเด็นมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ได้คะแนนสูงสุด 96 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 9.9 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด

ที่เป็นเช่นนั้นเพราะองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการได้เต็มที่ทุกงาน

2) ในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต

3) พบว่ากำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง

4) พบว่าการนำผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินได้นำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 (3) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ได้ติดตามและประเมินผลในประเด็นต่อไปนี้ คือ

1. การติดตามประเมินผลจำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนโครงการใน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน (พ.ศ. 2566 - 2570)
2. การติดตามประเมินผลจำนวนงบประมาณที่นำไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจำนวนงบประมาณใน แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

สภาพปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับ งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ดำเนินการเอง

2. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

3. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของ แผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

4. จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ.2568 พบว่าโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 142 โครงการมีโครงการที่ได้ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วเสร็จ จำนวน 130 โครงการทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้

5. งบประมาณที่สนับสนุนเข้ามาล่าช้า ทำให้ต้องรอการดำเนินโครงการ มีการเร่งการดำเนินการในหลายโครงการพร้อมๆกัน เมื่อมีงบประมาณเข้ามา

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

1. เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงานที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวง ชนบท เป็นต้น
2. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
3. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจและ เป้าหมายของแผนพัฒนา
4. องค์การบริหารส่วนตำบลนาสนุ่น ควรเร่งรัดการดำเนินงานด้านโครงการต่างๆที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ และให้ส่วนราชการ หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นหรือปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถดำเนินโครงการต่างๆได้ทันห้วงเวลาดังกล่าว
5. ควรให้ความสำคัญกับขั้นตอนการจัดทำโครงการ ทั้งนี้โครงการที่นำเสนอควรมีรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจนและมีความสอดคล้องกัน โดยเฉพาะในส่วนของวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายและวิธีดำเนินงานเพื่อประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผล
6. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
7. เมื่อมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เกี่ยวกับการพิจารณาแผนพัฒนาฯ เห็นควรเชิญคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เข้าร่วมประชุม เพื่อนำประเด็นปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นนำไปเป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการจัดทำแผนฯ ในครั้งต่อไป

ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

โครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าสำเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายที่ดำเนินการได้จริงและไม่สามารถดำเนินการได้....

ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อซื้อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อสำคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน

Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิวัตน์เป็นสากล Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่นนำไปสู่ Global

Trend อันเป็นแนวโน้ม แนวทางที่จะเกิดขึ้น สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะทำ ปฏิบัติจนเป็นที่ยอมรับ



การประเมินความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

แนวการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการ เป็นไปตาม หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่มท 0810.3 /ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยมีการประเมิน 2 ส่วน ๆ ละ 100 คะแนน ดังนี้

- 1 ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 2 ติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ซึ่งหลังงบประมาณประกาศใช้ ท่าน ต้องดำเนินการ 3 ภารกิจหลัก ๆ คือ ท่านต้องทำแผนดำเนินงาน ภายใน 30 วัน และต้องติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คือเรื่องนี้ภายใน 90 วันนับแต่วันที่งบประมาณประกาศใช้ด้วยเช่นกันหรือภายในเดือนธันวาคม ขณะเดียวกันนักวิเคราะห์นโยบายและแผนก็ต้องเตรียมจัดทำติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปี 2568 ด้วยเช่นกัน โดยให้ท่านดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

- 1 จัดเตรียมข้อมูล เอกสารที่จำเป็นที่ต้องใช้คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น และแบบประเมินตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 ชุด และ แบบประเมินตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น อีก 1 ชุด แบบประเมินดังกล่าวถูกกำหนดโดยหนังสือ ว6086 แต่ชุดที่จะใช้แจกให้กับคณะกรรมการ เราจะปรับปรุงข้อมูลให้ ใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการ โดยให้เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลตามแบบประเมินที่เราได้จัดทำขึ้นใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการ

- 2 เมื่อเตรียมข้อมูลครบถ้วน คือ แผนพัฒนาท้องถิ่น แบบประเมินที่ใส่ตาราง ระบุเลขหน้าเอกสารตามหัวข้อการประเมินไว้แล้ว ให้ท่านจัดทำหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

- หนังสือเชิญประชุม
- แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
- แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

3 วันประชุมคณะกรรมการ ทานแจก แบบประเมินที่ ท่านได้จากแบบของ
กระทรวงมหาดไทย พร้อมแผน ให้คณะกรรมการ ทานละ 1 ชุด แล้วท่านก็ดำเนินการประชุม ให้
คณะกรรมการแต่ละท่าน ประเมินคะแนนตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรแต่ละข้อ

ภาคผนวก

แบบประเมินผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ข้อมูลผู้กรอกแบบสำรวจ

เพศ	☐ ชาย	☐ หญิง
อายุ	☐ ต่ำกว่า ๒๐ ปี	☐ ๒๑ – ๓๐ ปี
	☐ ๓๑ – ๔๐ ปี	☐ ๔๑ – ๕๐ ปี
	☐ ๕๑ – ๖๐ ปี	☐ ๖๐ ปี ขึ้นไป
การศึกษา	☐ ประถมศึกษา	☐ มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
	☐ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	☐ ปริญญาตรี
	☐ สูงกว่าปริญญาตรี	☐ อื่น ๆ
อาชีพ	☐ รับราชการ	
	☐ ค้าขาย – ธุรกิจส่วนตัว	☐ รับจ้าง
	☐ นักเรียน นักศึกษา	☐ เกษตรกร
	☐ อื่น ๆ ระบุ	

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ

ท่านมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งนี้นักน้อยเพียงใด

เกณฑ์ความพึงพอใจ

เกณฑ์ความพึงพอใจ	ระดับความพึงพอใจ
๑๐	พอใจมาก (มากที่สุด)
๘	พอใจ (มาก)
๖	อยู่ในเกณฑ์ปกติ (ปานกลาง)
๔	ต้องแก้ไขในบางส่วน (น้อย)
๒	ต้องปรับปรุง (น้อยที่สุด)

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานโครงการ

ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ในภาพรวมมากน้อยเพียงใด (โดยท่านจะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินเท่าใด)

รายการ		ระดับความพึงพอใจ				
		๑๐	๘	๖	๔	๒
1	มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม					
รายการ		ระดับความพึงพอใจ				
		๑๐	๘	๖	๔	๒

2	มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม					
3	มีการดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
4	มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น					
5	ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม					

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

๑. ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
เรื่อง การรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๙ (๓) และ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงขอประกาศผลการดำเนินการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน เพื่อจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะยาวต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายเอกภาพ สุขสังวรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน