

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)



องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (พาดสายไฟดับ)	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอกระสัง ค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (พาดสายไฟดับ) ในเขตตำบลสูงเนิน	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	๑,๒๐๐,๐๐๐			✓	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยนายเกียรติ) หมู่ที่ ๒ ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๕๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	๑๐๖,๐๐๐	-	๑๐๖,๐๐๐			✓	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (ขอยนายเสียน ทิประโคน) หมู่ที่ ๓ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต. สูงเนินกำหนด	๑๕๐,๐๐๐	-	๑๕๐,๐๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าซอยหลวงตาอุดม-บ้านโคกพริก) หมู่ที่ ๒ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๖๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๓๐.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต. สูงเนินกำหนด	๑๖๗,๐๐๐	๑๕๖,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	✓			
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คุ่มนกกระยุง หมู่ที่ ๑๗ บ้านสำราญโกน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๒๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๖.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๓๓๐,๐๐๐	๓๑๑,๐๐๐	๑๙,๐๐๐	✓			
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายเจริญ-นางเย็น (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๗๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๑๐๕,๐๐๐	-	๑๐๕,๐๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายไพศาล หมู่ที่ ๙ บ้านพลวง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๘๘,๐๐๐	-	๘๘,๐๐๐			✓	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนข้างวัดสูงเนินทางทิศตะวันออก หมู่ที่ ๙ บ้านพลวง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๑๑๗,๐๐๐	๑๑๐,๕๐๐	๖,๕๐๐	✓			
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (คุ้มหนองเครือซอยคอกหมู) หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๐๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๘,๕๐๐	๑๑,๕๐๐	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (ซอยนางเลิมลาภ สุขแสง) หมู่ที่ ๓ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๑๗๓,๐๐๐	๑๖๓,๕๐๐	๙,๕๐๐	✓			
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (ซอยนายประดิษฐ์ เกลี้ยงทอง) หมู่ที่ ๓ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๘๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๐.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๑๕๙,๐๐๐	-	๑๕๙,๐๐๐			✓	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (ซอยนายพจน์ สัตตารัมย์) หมู่ที่ ๔ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๗๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒๒.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๑๐๘,๐๐๐	-	๑๐๘,๐๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (ทางไปคุ้มหนองชัน) หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองเต็ง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๐๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๙,๕๐๐	๑๐,๕๐๐	✓			
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (บ้านนายวิเชียร-บ้านนางยุพิน จอมประโคน) หมู่ที่ ๓ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๙๔,๕๐๐	๕,๕๐๐	✓			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (หนองจิก-บ้านจะเนียง) หมู่ที่ ๑๘ บ้านสีคิ้ว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๘๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐๕.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๔๕๕,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๒๖,๐๐๐	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ซอยนายชัย หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๗๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๑๙.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๑๐๗,๐๐๐	-	๑๐๗,๐๐๐			✓	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง คู่มโนสวรรณค์-ห้วยจนิก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๙๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๕.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๒๓๐,๐๐๐	-	๒๓๐,๐๐๐			✓	
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง (ซอยนายชด) หมู่ที่ ๑๑ บ้านกระทุ่ม ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๓๗๘,๐๐๐	-	๓๗๘,๐๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (จากสี่ แยกไปชลประทาน บ้านสูงเนิน หมู่ที่ ๑	ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๓๖ ท่อน บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๕ บ่อ ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๔.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๒๘๑,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน ๒๘๐,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		
๒๐	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย จงเจริญ) หมู่ที่ ๑๕ บ้าน โชค	ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๗๖ ท่อน บ่อ พักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๘ บ่อ ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๐.๘๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๖๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๖.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๔๔๐,๐๐๐	-	๔๔๐,๐๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๑	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอย เพลินจิต) บ้านจะเนียง หมู่ ที่ ๕	ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒๒๔ ท่อน บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๐ บ่อ ช่วงที่ ๑ ไหล่ทาง คสล. ขนาด กว้าง ๐.๕๐ เมตร ระยะทางยาว ๑๘๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ช่วงที่ ๒ ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ระยะทางยาว ๓๗ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๓๔๙,๐๐๐	-	๓๔๙,๐๐๐			✓	
๒๒	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนน กลางหมู่บ้านฝั่งทิศใต้) หมู่ ที่ ๑๔ บ้านโคกเพชร	ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒๐๘ ท่อน บ่อ พักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๒๑ บ่อ ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ระยะทางยาว ๒๐๔ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๘.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน ๔๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๓	โครงการขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้าน เสม็ด-หนองขอน ต.โคก ขมิ้น) หมู่ที่ ๑๓	ปริมาณงาน วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๐๔ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๐ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๒๒๓,๐๐๐	-	๒๒๓,๐๐๐			✓	
๒๔	โครงการขุดลอกหนองกง โคก (สระน้ำประปาบ้าน ปายาว) หมู่ที่ ๑๒ บ้านป่า ยาว ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน งานขุดลอกด้วย รถขุด ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๔,๑๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับแต่งคันคลอง ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๑๗๒,๐๐๐	-	๑๗๒,๐๐๐			✓	
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนดิน สายทาง (คุ้มโคกตาจันทร์) หมู่ที่ ๑๒ บ้านปายาว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนดิน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ระยะทาง ๗๖๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๘๐ ม. หรือปริมาณถมดิน เสริมคันทางไม่น้อยกว่า ๓,๖๔๘ ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับเกลี่ย ตามรูปแบบ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๖	โครงการปรับปรุงถนนดิน สายสระแคว หมู่ที่ ๖ บ้าน ปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๕๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. หรือปริมาณ ดินถมเสริมคันทางไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับ เกลี่ย ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๒๔๔,๐๐๐	ก่อนนี้ผูกพัน ๒๔๓,๐๐๐	๑,๐๐๐		✓		
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก สายทาง (ซอย ลัดทุ่ง-บ้านหนองเต็ง) หมู่ที่ ๘ ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๑,๕๕๐.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๔๖๕ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามรูปแบบ และรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๒๑๘,๐๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒,๐๐๐	✓			
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก สายทาง (ถนน หลังเมรุวัดป่าตะครองใต้) หมู่ที่ ๑๖ บ้านอังกะรัง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนดินลง หินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๒.๘๐ ม. ระยะทาง ๑,๔๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า ๓๙๒ ลบ.ม. พร้อมเกรด ปรับเกลี่ย ตามรูปแบบรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๑๘๔,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก สายทาง (นา นางเอียน ภาสตา-ห้วยลึก) หมู่ที่ ๑๖ บ้านอังกรรว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ปริมาณงาน ปรับปรุงถนนดิน ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๒.๐๐ ม. ระยะทาง ๗๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. หรือ ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๔๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับ เกลี่ย ตามรูปแบบและรายการ ที่ อบต.สูงเนินกำหนด	๖๔,๐๐๐	๖๓,๕๐๐	๕๐๐	✓			
๓๐	โครงการล้อมรั้วหนอง ละเมียด บ้านบัวถนน หมู่ที่ ๔	ปริมาณงาน งานล้อมรั้วเสา ปูน คสล. สำเร็จรูป ๔"x๔" ลวดหนาม ๓ แถว ช่วงละ ๒.๕๐ เมตร จำนวน ๑๒๒ ช่วง ยาว ๒๐๕ เมตร ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต. สูงเนินกำหนด	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชน ทั่วไปตำบลสูงเนิน	รายการเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี แม่บ้านและ ประชาชนทั่วไปตำบลสูงเนิน	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐			✓	
๒	โครงการฝึกอบรมและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คน พิการและผู้ด้อยโอกาส	รายการเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการ ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	รายการเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการจัด กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสนับสนุน สถานศึกษา	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน	๑,๑๕๑,๕๐๐	๕๕๙,๓๐๐	๕๙๒,๒๐๐		✓		
๓	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสนับสนุน สถานศึกษา	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) (อายุ ๒-๕ ปี) อัตราคนละ ๑,๗๐๐ บาท/ปี จำนวน ๖ แห่ง	๓๙๙,๕๐๐	๑๙๔,๒๐๐	๒๐๕,๓๐๐		✓		
๔	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายสนับสนุน สถานศึกษา	ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) จำนวน 6 แห่ง - ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ 200 บาท/ปี - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคน ละ 300 บาท/ปี - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตรา คนละ 430 บาท/ปี	๒๖๕,๕๕๐	๙๔,๐๐๐	๑๗๑,๕๕๐		✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง	๔๕๐,๓๑๐	๙๑,๒๓๑.๗๐	๓๕๙,๐๗๘.๓๐		✓		
๖	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้อค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ โรงเรียนสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๖ แห่ง	๑,๘๕๘,๗๒๐	๓๘๐,๐๖๗.๓๘	๑,๔๗๘,๖๕๒.๖๒		✓		
๗	โครงการจัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการ สอน	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ตะครองใต้ โครงการจัดหา สื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียน การสอน	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐			✓	
๘	โครงการพัฒนาง วศรียางค์โรงเรียนบ้านจะ เนียงสามัคคี	อุดหนุนโรงเรียนบ้านจะ เนียงสามัคคี โครงการ พัฒนางวศรียางค์โรงเรียน บ้านจะเนียงสามัคคี	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐			✓	
๙	โครงการพัฒนา สโตนัทศนุปรกรณ์เพื่อการ เรียนรูของนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน สูงเนิน โครงการพัฒนา สโตนัทศนุปรกรณ์เพื่อการ เรียนรูของนักเรียน	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการพัฒนา โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการ เรียนรู้ของนักเรียน	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้าน ปราสาท โครงการพัฒนา โสตทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ ของนักเรียน	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐			✓	
๑๑	โครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสูงเนิน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน	๖๒๔,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐		✓		
๑๒	โครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบัวถนน เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน	๑,๐๓๖,๐๐๐	๕๔๔,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐		✓		
๑๓	โครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน	๕๐๘,๐๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๒๖๐,๐๐๐		✓		
๑๔	โครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้าน ปราสาท เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนโครงการอาหาร กลางวัน	๖๙๒,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๒,๐๐๐		✓		
๑๕	โครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านตะครอง ใต้ เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนโครงการอาหาร กลางวัน	๖๕๖,๐๐๐	๓๓๒,๐๐๐	๓๒๔,๐๐๐		✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	โครงการอาหารกลางวัน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านจะเนียง สามัคคี เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนโครงการอาหาร กลางวัน	๓๖๔,๐๐๐	๑๘๔,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐		✓		
๑๗	โครงการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีและ สื่อดิจิทัลโรงเรียน	อุดหนุนโรงเรียนสูงเนิน พิทยาคม โครงการพัฒนา ระบบเทคโนโลยีและ สื่อดิจิทัลโรงเรียน	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐			✓	

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน ตำบลสูงเนินด้านยาเสพติด	รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามโครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนตำบลสูงเนินด้านยา เสพติด	๓๕๐,๐๐๐	๓๓๗,๖๐๐	๑๒,๔๐๐	✓			
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันระดับอำเภอ และจังหวัด	รายจ่ายเกี่ยวกับการดำเนินการ ตามโครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขันระดับอำเภอและ จังหวัด	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนากระบวนการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธีและประเพณีต่าง ๆ	ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐ พิธีและประเพณีต่าง ๆ	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓	
๔	โครงการบรรพชาสามเณร และบวชศีลจารีณภาคฤดู ร้อน	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการ บรรพชาสามเณรและบวชศีล จารีณภาคฤดูร้อน	๘๐,๐๐๐	-	๘๐,๐๐๐			✓	
๕	โครงการวันห้วยผักกาดขาว วิถีชุมชน คนสามเฒ่าของดี อำเภอกระสังและงาน กาชาด	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการวันห้วย ผักกาดขาว วิถีชุมชน คนสาม เฒ่าของดีอำเภอกระสังและ งานกาชาด	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓	
๖	โครงการส่งเสริมประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการ ส่งเสริมประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐			✓	
๗	ค่าใช้จ่ายในประเพณี แซนโหม่งตา	ค่าใช้จ่ายในประเพณี แซนโหม่งตา	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการจัดงานประเพณี ขึ้นเขาพนมรุ้ง	อุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดบุรีรัมย์ เงินอุดหนุน โครงการจัดงานประเพณีขึ้น เขาพนมรุ้ง ประจำปี ๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓			
๙	โครงการจัดงานพิธีและรัฐ พิธี	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอกระสัง เงินอุดหนุน โครงการจัดงานพิธีและรัฐพิธี	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการ ฝึกอบรมทบทวน อปพร.	๑๕๐,๐๐๐		๑๕๐,๐๐๐			✓	
๒	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับวินัยจราจร	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ วินัยจราจร	๒๐,๐๐๐		๒๐,๐๐๐			✓	
๓	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐๐,๐๐๐	๒๗,๓๔๘	๑๗๒,๖๕๒		✓		
๔	โครงการจัดตั้งจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการจัดตั้ง จิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๗๐,๐๐๐	๑๒๒,๙๘๐	๔๗,๐๒๐	✓			
๕	โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนน	๓๐,๐๐๐	๔,๐๕๐	๒๕,๙๕๐		✓		

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการให้ความรู้ด้าน อัคคีภัยให้แก่ชุมชน	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการ ให้ ความรู้ด้านอัคคีภัยให้แก่ ชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓	

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมการคัดแยก ขยะและทำน้ำหมักชีวภาพ	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตาม โครงการ อบรมการคัดแยกขยะและทำ น้ำหมักชีวภาพ	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓	
๒	โครงการอบรมป้องกันและ ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำและเฝ้าระวังการ เกิดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร นา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตาม โครงการ อบรมป้องกันและควบคุม โรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ และเฝ้าระวังการเกิด โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID ๑๙)	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการอบรมให้ความรู้ การป้องกันฝุ่นละอองและ มลภาวะทางอากาศ (PM ๒.๕)	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตาม โครงการ อบรมให้ความรู้การป้องกันฝุ่น ละอองและมลภาวะทาง อากาศ (PM ๒.๕)	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	
๔	โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๙ หมู่บ้านละ ๑๐,๑๖๐ บาท เงินอุดหนุน โครงการพัฒนาระบบ สุขาภิบาลในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี	๑๙๓,๐๔๐	-	๑๙๓,๐๔๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕	โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นใน ชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน ราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๙ หมู่บ้านละ ๙,๘๔๐ บาท เงินอุดหนุน โครงการโครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/ หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิง อุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา พรรณวดี	๑๘๖,๙๖๐	-	๑๘๖,๙๖๐			✓	

๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขอรับเงินอุดหนุน กิงกาชาดอำเภอกระสัง	อุดหนุนสำนักงานกิงกาชาด อำเภอกระสัง เงินอุดหนุน โครงการขอรับเงินอุดหนุนกิง กาชาดอำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์ ประจำปี ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์ เงินอุดหนุน โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	✓			

๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการรณรงค์ต่อต้านยา เสพติด	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตาม โครงการ รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	
๒	โครงการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอกระสัง โครงการ ป้องกันและปราบปรามยาเสพ ติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๓,๔๖๘,๘๐๐	๖,๓๓๔,๓๐๐	๗,๑๓๔,๕๐๐		✓		
๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๗๖๘,๘๐๐	๒,๑๘๐,๐๐๐	๒,๕๘๘,๘๐๐		✓		
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๘๗,๐๐๐		✓		
๔	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล)	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ (กองทุนตำบล)	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการรักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เจริญพระ เกียรติ	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการ รัก น้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน เจริญ พระเกียรติ	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	
๒	โครงการส่งเสริมปลูกหญ้า แฝกตามแนวพระราชดำริ	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตาม โครงการ ส่งเสริมปลูกหญ้าแฝกตาม แนวพระราชดำริ	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐			✓	
๓	โครงการอบรมเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตาม โครงการ อบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม	๑๖,๐๐๐	-	๑๖,๐๐๐			✓	

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ออก หนังสือสำคัญสำหรับที่ หลวง	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามค่าใช้จ่ายใน การรณรงค์ออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่	๔๕,๐๐๐	-	๔๕,๐๐๐			✓	
๒	โครงการชี้แจงทำความเข้าใจเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงามในการอยู่ร่วมกันสมานฉันท์	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการชี้แจง ทำความเข้าใจเพื่อสร้าง ทัศนคติและจิตสำนึกที่ดีงาม ในการอยู่ร่วมกันสมานฉันท์	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐			✓	
๓	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ครู ครูผู้ดูแลเด็ก และพนักงานจ้าง อบต.สูงเนิน	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการ อบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน ตำบล ครู ครูผู้ดูแลเด็ก และ พนักงานจ้าง อบต.สูงเนิน	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐			✓	
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนเทศบาลตำบลกระสัง โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการรวมพลังเยาวชน รุ่นใหม่ไม่ท้องในวัยเรียน	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการ รวม พลังเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ท้องใน วัยเรียน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ สตรีตำบลสูงเนิน	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการ พัฒนาศักยภาพสตรีตำบล สูงเนิน	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเกษตร

๗.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมเกษตรกร ผสมผสานตามแนว พระราชดำริ	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการ ฝึกอบรมเกษตรกรผสมผสาน ตามแนวพระราชดำริ	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐			✓	
๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การดำเนินการตามหลัก เศรษฐกิจพอเพียง	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการ ส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินการตามหลักเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐			✓	
๓	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี	รายจ่ายเกี่ยวกับการ ดำเนินการตามโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โซฟา	ค่าจัดซื้อโซฟา จำนวน ๒ ชุด	๕๐,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	✓			
๒	เก้าอี้	ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานมีพนักพิง ปรับระดับได้ ขาเหล็กชุบ โครเมียม เบาะบุฟองน้ำหุ้มหนัง เทียมหรือผ้า จำนวน ๒ ตัว	๗,๐๐๐	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	✓			
๓	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อม กระจก	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	๖,๐๐๐	๕,๘๐๐	๒๐๐	✓			

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เก้าอี้	ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานมีพนักพิง ปรับระดับได้ ขาเหล็กชุบ โครเมียม เบาะบุฟองน้ำหุ้มหนัง เทียมหรือผ้า จำนวน 1 ตัว	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	✓			
๒	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อม กระจก	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	๖,๐๐๐	๕,๘๐๐	๒๐๐	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๓ แผนงานสาธารณสุขุ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เก้าอี้	ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานมีพนัก พิงปรับระดับได้ ขาเหล็กชุบ โครเมียม เบาะบุฟองน้ำหุ้ม หนังเทียมหรือผ้า จำนวน 1 ตัว	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	✓			
๒	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อม กระจก	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	๖,๐๐๐	๕,๘๐๐	๒๐๐	✓			

๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องปรับอากาศ	ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า ติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู	๔๗,๐๐๐	-	๔๗,๐๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ประเภทรูปร่างสำนักงาน

๑.๕ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	แก้อื้อ	ค่าจัดซื้อแก้อื้อพนักงานมีพนักงาน พึงปรับระดับได้ ขาเหล็กชุบ โครเมียม เบาะบุฟองน้ำหุ้ม หนังเทียมหรือผ้า จำนวน 1 ตัว	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	✓			
๒	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อม กระจก	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก 3.5 ฟุต พร้อมกระจก จำนวน 1 ตัว	๖,๐๐๐	๕,๘๐๐	๒๐๐	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ประเภทรุกถิ่นโทรมและเผยแพร่

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โทรทัศน์แอล อีดี (LED) แบบ Smart TV	ค่าจัดซื้อโทรทัศน์แอล อีดี (LED) แบบ Smart TV ระดับ ความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๔๙ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๖๐๐	-	๑๙,๖๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
 องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ ๒ * (จอภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	๖๐,๐๐๐	๕๙,๖๐๐	๔๐๐	✓			
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/ นาทื) จำนวน 1 เครื่อง	๘,๙๐๐	๘,๘๐๐	๑๐๐	✓			
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๔๐๐	๑๐๐	✓			
๔	คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ ๒ * (จอภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๐	๒๐๐	✓			
๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือLED ขาวดำชนิด Network แบบที่1 (28 หน้า/ นาทื) จำนวน 2 เครื่อง	๑๗,๘๐๐	๑๗,๖๐๐	๒๐๐	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
 องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๔๐๐	๑๐๐	✓			

๓.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	คอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ ๒ * (จอภาพขนาดไม่น้อย กว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๐๐	๒๐๐	✓			
๒	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	๗,๕๐๐	๗,๔๐๐	๑๐๐	✓			
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๔๐๐	๑๐๐	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๓.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึก	ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง	๗,๕๐๐	๗,๔๐๐	๑๐๐	✓			
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า	ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	๒,๕๐๐	๒,๔๐๐	๑๐๐	✓			

๔. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เลื่อยโซยนต์	ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 เครื่อง เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ 0.9 แรงม้า ความยาวแผ่นบังคับ โซ่ 11.5 นิ้ว ระบบ น้ำมันหล่อลื่นโซอัตโนมัติ	๖,๐๐๐	-	๖,๐๐๐			✓	

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)
 องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ชุดทดสอบความชื้นเหลว ของคอนกรีต	- ค่าจัดซื้อชุดทดสอบความ ชื้นเหลวของคอนกรีต จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย - กรวย ทำด้วยสแตนเลส ปีก ที่ยื่นสำหรับเท้าเหยียบ - แท่งกระทุ้ง ทำด้วยเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ซม. ยาว 60 ซม. ชุดเคลื่อนที่ สนิม - ถาดทำด้วยอลูมิเนียม ขนาด 24*24 นิ้ว - ที่ตักตัวอย่างคอนกรีตทำ ด้วยอลูมิเนียม	๘,๐๐๐	-	๘,๐๐๐			✓	
๒	แบบหล่อคอนกรีตชนิด ทรงเหลี่ยม	- ค่าจัดซื้อแบบหล่อคอนกรีต ชนิดทรงเหลี่ยม 1 ชุด ประกอบด้วย แบบหล่อทรง เหลี่ยม ขนาด 15x15x15 ซม. 3 ตัว เหล็กกระทุ้ง 1 ด้าม	๑๐,๐๐๐	๙,๙๕๐	๕๐	✓			

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๓ – มีนาคม ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๕. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	รถจักรยานยนต์	ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา จำนวน 1 คัน	๔๔,๘๐๐	-	๔๔,๘๐๐			✓	

๖. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับอนุมัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	สถานะของโครงการ			หมายเหตุ
						ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เครื่องวัดระยะทางเลเซอร์	ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะทาง เลเซอร์ จำนวน 1 ตัว	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	✓			
๒	เทปวัดระยะทางสแตนเลส	ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะทางส แตนเลส ความยาว 100 เมตร จำนวน 1 ตัว	๖,๐๐๐	๔,๙๐๐	๑,๑๐๐	✓			
๓	เทปวัดระยะเหล็กเคลือบ ไนลอน	ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะเหล็ก เคลือบไนลอน ความยาว 50 เมตร จำนวน 1 ตัว	๓,๕๐๐	๙๐๐	๒,๖๐๐	✓			
๔	ล้อวัดระยะทาง	ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง เส้นผ่าศูนย์กลางของวงล้อมี ขนาด 320 มิลลิเมตร จำนวน 1 อัน	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-	✓			