

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๘-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)



องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	ค่าใช้จ่ายในการขยาย เขตไฟฟ้าสาธารณะ (พาดสายไฟดับ)	ม.๑-ม.๑๙	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการปรับปรุงอาคาร เรียน ศพด.วัดจะเนียง วนาราม ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคาร ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๖.๕๐ เมตร ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๕๙,๘๐๐	๐	๒๕๙,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒	โครงการปรับปรุงอาคาร เรียน ศพด.วัดบัวถนน ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคาร ขนาดกว้าง ๑๑.๖๐ เมตร ยาว ๑๐.๔๐ เมตร ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๔๙๙,๔๐๐	๐	๔๙๙,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๓	โครงการปรับปรุงอาคาร สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคาร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓.๒๐ เมตร ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๔๐,๔๐๐	๐	๔๐,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กคุ่ม โคกกระวัลย์ หมู่ที่ ๑๑ บ้านกระทุ่ม ตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๗๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๐๓,๘๐๐	๒๐๓,๓๐๐	๕๐๐	๑๔ มี.ค. ๖๙-๑๕ มี.ค. ๖๙			✓
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กคุ่ม หนองซัน หมู่ที่ ๑๙ บ้าน หนองเต็ง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๐๓,๕๐๐	๐	๒๐๓,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย นางเกียน หมู่ที่ ๘ บ้านประดู่ ตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๘๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๒๕.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๑๖๕,๙๐๐	๐	๑๖๕,๙๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย นายยัน หมู่ที่ ๑๒ บ้านปายาว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ๑๐๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๓๖๔.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๐๑,๔๐๐	๒๐๐,๓๐๐	๑,๑๐๐	๑๔ มี.ค. ๖๙-๑๕ มี.ค. ๖๙			✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยนายแสง หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเพชร ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ๑๒๑.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๑.๕๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๕๗,๐๐๐	๐	๒๕๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนข้างวัดฝั่งทิศตะวันออก หมู่ที่ ๙ บ้านพลวง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ ม. ระยะทาง ๙๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๒๘,๘๐๐	๒๒๘,๓๐๐	๕๐๐	๑๔ มี.ค. ๖๙-๑๕ มี.ค. ๖๙			✓
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดป่าตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๕๐ ม. ระยะทาง ๔๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๙.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	๑๐๘,๓๐๐	๐	๑๐๘,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑	โครงการปรับปรุงผิว จราจร เทพทันถน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทางปราสาท-หลัก เขต) หมู่ที่ ๖ บ้าน ปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๕๓,๓๐๐	๒๕๒,๘๐๐	๕๐๐	๑๔ มี.ค. ๖๙-๑๕ มี.ค. ๖๙			✓
๑๒	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเสม็ด ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๙๓ ท่อน บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๐ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๕๘,๑๐๐	๐	๒๕๘,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๓	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๗ บ้านสำราญโกน ตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๑๐๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๑๑ ท่อน บ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรง เหล็ก จำนวน ๑๒ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๘๐,๔๐๐	๐	๒๘๐,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๑๔	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านสีคิ้ว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๙๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๐๒ ท่อน บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรง เหล็ก จำนวน ๑๑ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๕๗,๖๐๐	๐	๒๕๗,๖๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๕	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านตะแบก ตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๑๔๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔๕.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๕๓ ท่อน บ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรง เหล็ก จำนวน ๑๐ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๓๗๙,๗๐๐	๐	๓๗๙,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๑๖	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูง เนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๒.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๙๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๙๓ ท่อน บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะ แกรงเหล็ก จำนวน ๑๐ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๘๒,๗๐๐	๐	๒๘๒,๗๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๗	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน ข้างโรงเรียนบ้านสูงเนิน หมู่ที่ ๑ บ้านสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๙๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๙.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๐๒ ท่อน บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๑ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๕๗,๔๐๐	๐	๒๕๗,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๑๘	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ช่วงหน้าบ้าน นายเลียง หมู่ที่ ๓ บ้าน ตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน วางท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๒๑ ท่อน บ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรง เหล็ก จำนวน ๑๓ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๓๗,๒๐๐	๐	๒๓๗,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๙	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนกลาง หมู่บ้าน คุ่มร่มเย็น หมู่ที่ ๕ บ้านจะเนียง ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน วางท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๓๓ ท่อน บ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรง เหล็ก จำนวน ๑๔ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๓๓๓,๕๐๐	๐	๓๓๓,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒๐	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนกลาง หมู่บ้านฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ ๘ บ้านประตู ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน วางท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๔๗ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๕ บ่อ ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๙๖,๑๐๐	๐	๙๖,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒๑	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๕ บ้าน โชค ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน วางท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๖๒ ท่อน บ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรง เหล็กจำนวน ๑๘ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๓๔๗,๘๐๐	๐	๓๔๗,๘๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๒	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๖ บ้าน อังกะรัง ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน วางท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๖๑ ท่อน บ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรง เหล็กจำนวน ๑๗บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๓๑๓,๓๐๐	๐	๓๑๓,๓๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒๓	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้าน บัวถ่าน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน วางท่อระบาย น้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๓๙ ท่อน บ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรง เหล็กจำนวน ๑๕บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๙๑,๒๐๐	๐	๒๙๑,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒๔	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก สายทางคุ้มโนน สุวรรณ หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองม่วง-ทางไป หมู่ที่ ๙ บ้านพลวง ตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับ เกลียว ตามรูปแบบและรายการ ที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๐๕,๒๐๐	๐	๒๐๕,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุก สายทาง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองม่วง-ทาง ไป หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคก เพชร ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกรดปรับ เกลี่ย ตามรูปแบบและรายการ ที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๕๔,๑๐๐	๐	๕๔,๑๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาสในตำบลสูงเนิน	ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการและด้อยโอกาสในตำบลสูงเนิน จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒	โครงการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปตำบลสูงเนิน	ฝึกอบรมโครงการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปตำบลสูงเนิน จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๓	โครงการส่งเสริมการทอเสื่อกก	ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการทอเสื่อกก จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๔๐,๐๐๐	๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลสูงเนิน	ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลสูงเนิน จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการ การพัฒนาระบบสื่อทัศนูปกรณ์เพื่อการเรียนรู้ของผู้เรียน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสูงเนิน	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒	โครงการ การพัฒนาสื่อการเรียนรู้	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบัวถนนวน	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการจัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอน	อุดหนุนโรงเรียนบ้านตะครอง ใต้	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๔	เงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนโครงการ อาหารกลางวัน	โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๖ แห่ง	กองการศึกษาฯ	๔,๒๙๕,๔๐๐	๒,๑๒๘,๔๐๐	๒,๑๖๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓	
๕	โครงการพัฒนาสื่อการ เรียนรู้	อุดหนุนโรงเรียนสูงเนินพิทยา คม	กองการศึกษาฯ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๖	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา ค่าอาหาร กลางวัน เงินรายหัว นักเรียน เงินพัฒนาการ จัดการศึกษา หรือเงินอื่น ที่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นให้สถานศึกษา ภายในองค์การบริหาร ส่วนตำบลสูงเนิน	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน เงินรายหัว นักเรียน เงินพัฒนาการ จัดการศึกษา หรือเงินอื่นที่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้ สถานศึกษาภายในองค์การ บริหารส่วนตำบลสูงเนิน	กองการศึกษาฯ	๑,๙๕๑,๒๖๐	๗๙๕,๖๐๐	๑,๑๕๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓	
๗	โครงการจัดซื้อจัดหา ครุภัณฑ์เครื่องเล่นสนาม เด็กเล่น จำนวน ๑ ชุด	อุดหนุนโรงเรียนบ้านจะเนียง สามัคคี	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	โครงการจัดซื้อโน้ตบุ๊ก คอมพิวเตอร์	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๙	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อการศึกษา (TV)	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้าน ปราสาท	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๑๐	โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการ เรียนการสอน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	อุดหนุนสำนักศาสนศึกษาวัด บัวถนน	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาต้าน ยาเสพติด เยาวชนและ ประชาชนตำบลสูงเนิน	ประชาชนตำบลสูงเนิน	กองการศึกษาฯ	๔๐๐,๐๐๐	๓๖๙,๑๘๒	๓๐,๘๑๘	๑๙ มี.ค. ๖๙-๒๕ มี.ค. ๖๙			✓
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมการแข่งขันระดับ อำเภอและจังหวัด	ประชาชนตำบลสูงเนิน	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๓	โครงการบรรพชา สามเณรและบวชศีลจา รีณีนาคฤๅณ	ประชาชนตำบลสูงเนิน	กองการศึกษาฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๙-๑๐ เม.ย. ๖๙	✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการประเพณีแซน โชนตา	โครงการประเพณีแซนโชนตา	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๕	โครงการวันหัว ผักกาดขาว วิถีชุมชน คน สามเฒ่าของดีอำเภอก กระสังและงานกาชาด	โครงการวันหัวผักกาดขาว วิถี ชุมชน คนสามเฒ่าของดีอำเภอก กระสังและงานกาชาด	กองการศึกษาฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑๖ ก.พ. ๖๙-๒๐ ก.พ. ๖๙			✓
๖	โครงการส่งเสริม ประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่ เทียนเข้าพรรษา	กองการศึกษาฯ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๒๖ ก.ค. ๖๙-๓๑ ก.ค. ๖๙	✓		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาหรือพันพ หลังเกิดสาธารณภัย	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี เี่ยวยาหรือพันพหลังเกิดสา ธารณภัย	สำนักปลัด อบต.	๑๔๐,๐๐๐	๐	๑๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับวินัย จราจร	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย จราจร จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการให้ความรู้ด้าน อัคคีภัยให้แก่ชุมชน	ฝึกอบรมโครงการให้ความรู้ ด้านอัคคีภัยให้แก่ชุมชน จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	โครงการให้ความรู้ด้านอัคคีภัย ให้แก่ชุมชน	กองสาธารณสุข	๒๓๙,๘๓๐	๑๒๑,๕๐๐	๑๑๘,๓๓๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓	
๒	โครงการรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด	โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	กองสาธารณสุข	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข	๑๐๐,๒๙๐	๙๙,๒๗๕	๑,๐๑๕	๙ ก.พ. ๖๙ – ๑๓ ก.พ. ๖๙			✓
๔	โครงการอบรมการคัด แยกขยะ	ฝึกอบรมการคัดแยกขยะ จำนวน ๑ รุ่น	กองสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๕	โครงการพระราชดำริ ด้าน สาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๙ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	กองสาธารณสุข	๓๘๐,๐๐๐	-	๓๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	เงินอุดหนุนโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนจาก องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เพื่อสนับสนุน การปฏิบัติงานตามพันธ กิจของกิ่งกาชาดอำเภ อกระสัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	อุดหนุนสำนักงานกิ่งกาชาด อำเภอกระสัง	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒	เงินอุดหนุนโครงการให้ ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	อุดหนุนสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักปลัด อบต.	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ด้าน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต	สำนักปลัด อบต.	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุและคน พิการในตำบลสูงเนิน	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุและคนพิการในตำบล สูงเนิน จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาดังครรรค์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น	ฝึกอบรมโครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาดังครรรค์ไม่ พร้อมในวัยรุ่น จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๔	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนเพื่อป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อ ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด อบต.	๑๕,๑๕๔,๘๐๐	๗,๖๒๔,๖๐๐	๗,๕๓๐,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓	
๒	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด อบต.	๕,๑๘๔,๐๐๐	๒,๓๓๙,๐๐๐	๒,๘๔๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓	
๓	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด อบต.	๑๕๐,๐๐๐	๖๓,๕๐๐	๘๖,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓	
๔	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล)	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ (กองทุนตำบล)	สำนักปลัด อบต.	๒๑๓,๕๗๐	๒๑๓,๕๗๐	-	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่หลวง	ค่าใช้จ่ายในการรังวัดออก หนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง	กองช่าง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒	ค่าใช้จ่ายในการสอบเขต ที่ดินสาธารณะประโยชน์	ค่าใช้จ่ายในการสอบเขตที่ดิน สาธารณะประโยชน์	กองช่าง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต	โครงการฝึกอบรมการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรสุจริต จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๑๕,๐๐๐	-	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงานให้แก่ พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การ บริหารส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง อบต.สูง เนิน	โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงานให้แก่ พนักงานส่วน ตำบล พนักงานครูองค์การ บริหารส่วนตำบล และ พนักงานจ้าง อบต.สูงเนิน	สำนักปลัด อบต.	๒๗๕,๐๐๐	๒๖๘,๙๔๐	๖,๐๖๐	๒๘ มี.ค. ๖๙- ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓
๓	โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรร มาภิบาลเพื่อป้องกันการ ทุจริต	ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลเพื่อป้องกันการทุจริต จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๑๕,๐๐๐	๑๑,๕๕๐	๓,๔๕๐	๑๑ มี.ค. ๖๙-๑๑ มี.ค. ๖๙			✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ใน เขตพื้นที่อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนเทศบาลตำบลหนอง เต็ง	สำนักปลัด อบต.	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙			✓

๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการจัดเวที ประชาคมเพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๙ หมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒	โครงการประชาคมระดับ ตำบลสูงเนิน	โครงการประชาคมระดับตำบล สูงเนิน	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเกษตร

๗.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการรกรักน้ำ รกรักป่า รักษาแผ่นดิน เฉลิมพระ เกียรติฯ	โครงการรกรักน้ำ รกรักป่า รักษา แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ	กองส่งเสริม การเกษตร	๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๒	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ รุ่น	กองส่งเสริม การเกษตร	๓๐,๐๐๐	๑๔,๙๖๓	๑๕,๐๓๗	๒๗ มี.ค. ๖๙-๒๗ มี.ค. ๖๙			✓
๓	โครงการส่งเสริมการ เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการ เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ๑ รุ่น	กองส่งเสริม การเกษตร	๒๒,๔๐๐	๑๗,๑๘๒	๕,๒๑๘	๒๖ ก.พ. ๖๙-๒๖ ก.พ. ๖๙			✓
๔	โครงการส่งเสริม เทคโนโลยีการผลิตพืช อย่างมีประสิทธิภาพ	ฝึกอบรมโครงการส่งเสริม เทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างมี ประสิทธิภาพ ๑ รุ่น	กองส่งเสริม การเกษตร	๒๒,๔๐๐	-	๒๒,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๕	โครงการส่งเสริมปลูก หญ้าแฝกตามแนว พระราชดำริ	โครงการส่งเสริมปลูกหญ้าแฝก ตามแนวพระราชดำริ	กองส่งเสริม การเกษตร	๕,๕๐๐	-	๕,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๖	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี	ฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี จำนวน ๑ รุ่น	กองส่งเสริม การเกษตร	๓๐,๐๐๐	-	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	เก้าอี้ผู้บริหารและเก้าอี้ พนักงาน	เก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว เก้าอี้พนักงานมีพนักพิงปรับ ระดับได้ ขาเหล็กชุบโครเมียม เบาะบุฟองน้ำหนังเทียมหรือผ้า จำนวน 4 ตัว	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓
๒	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อม กระจก	ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 2 ตัว	สำนักปลัด อบต.	๒๕,๐๐๐	๒๓,๔๐๐	๑,๖๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓
๓	พัดลมอุตสาหกรรม	ขนาด 24” ชนิด 3 ขา จำนวน 3 ตัว	สำนักปลัด อบต.	๑๕,๐๐๐	๑๓,๕๐๐	๑,๕๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓
๔	เก้าอี้พนักงานมีพนักพิง ปรับระดับได้	เก้าอี้พนักงานมีพนักพิงปรับ ระดับได้ ขาเหล็กชุบโครเมียม เบาะบุฟองน้ำหนังเทียมหรือผ้า จำนวน 2 ตัว	กองคลัง	๗,๐๐๐	-	๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		
๕	เก้าอี้พักคอยมีพนักพิง	เก้าอี้พักคอยมีพนักพิง 4 ที่นั่ง จำนวน 1 ตัว	กองคลัง	๖,๐๐๐	๕,๙๐๐	๑๐๐	๑ มี.ค. ๖๙ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓
๖	ตู้ขนาด 40 ช่อง	ตู้ขนาด 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้	กองคลัง	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	-	๑ มี.ค. ๖๙ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓
๗	เก้าอี้พนักงานมีพนักพิง ปรับระดับได้	เก้าอี้พนักงานมีพนักพิงปรับ ระดับได้ ขาเหล็กชุบโครเมียม เบาะบุฟองน้ำหนังเทียมหรือผ้า จำนวน 2 ตัว	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๘	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานหลัก พร้อมกระจก	โต๊ะทำงานหลักพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน	๖,๕๐๐	๖,๐๐๐	๕๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	เก้าอี้ผู้บริหาร	ค่าจัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน 1 ตัว เก้าอี้พนักงานมีพนักพิง ปรับระดับได้ ขาเหล็กชุบ โครเมียม เบาะบุฟองน้ำหนัง เทียมหรือผ้า จำนวน 1 ตัว	กองการศึกษาฯ	๙,๕๐๐	๙,๕๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓
๒	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	กองการศึกษาฯ	๒,๕๐๐	๒,๓๐๐	๒๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓
๓	โต๊ะทำงานหลักพร้อม กระจก	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานหลักพร้อม กระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว และขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว	กองการศึกษาฯ	๑๕,๐๐๐	๑๔,๒๐๐	๘๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓
๔	พัดลมติดผนัง 18 นิ้ว	ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง 18 นิ้ว จำนวน 2 ตัว	กองการศึกษาฯ	๔,๐๐๐	๓,๘๐๐	๒๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	เก้าอี้พนักงานมีพนักพิง ปรับระดับได้	ค่าจัดซื้อเก้าอี้พนักงานมีพนัก พิงปรับระดับได้ ขาเหล็กชุบ โครเมียม เบาะบุฟองน้ำหนัง เทียมหรือผ้า จำนวน 1 ตัว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๓,๕๐๐	๓,๕๐๐	-	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓
๒	โต๊ะคอมพิวเตอร์	ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตัว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๒,๕๐๐	๒,๓๐๐	๒๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอ กสูงไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน ๑ คัน	กองช่าง	๙๓๕,๐๐๐	-	๙๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙		✓	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๓. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

๓.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	แบบหล่อคอนกรีตชนิด ทรงเหลี่ยม	แบบหล่อคอนกรีตชนิดทรง เหลี่ยม ๑ ชุด	กองช่าง	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

๔. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๔.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	เครื่องวัดทางไฟฟ้า (แคลมป์มิเตอร์)	เครื่องวัดทางไฟฟ้า (แคลมป์ มิเตอร์) จำนวน ๑ อัน	กองช่าง	๑๘,๐๐๐	๑๘,๐๐๐	-	๑ มี.ค. ๖๙ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓

๕. ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	สว่านโรตารี	สว่านโรตารี จำนวน ๑ อัน	กองช่าง	๑๗,๕๐๐	๑๗,๕๐๐	-	๑ มี.ค. ๖๙ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๖. ประเภทครุภัณฑ์สำรวจ

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	เทพวัดระยะ	เทพวัดระยะ จำนวน ๑ อัน	กองช่าง	๑,๕๐๐	-	๑,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	✓		

๗. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒	คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด อบต.	๒๓,๐๐๐	๒๒,๘๖๐	๑๔๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด อบต.	๒๔,๐๐๐	๒๓,๙๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง	๓๒,๐๐๐	๓๑,๙๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓
๔	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถึงหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถึง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง	๘,๐๐๐	๗,๙๕๐	๕๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๗. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๗.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง	๒,๕๐๐	๒,๔๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	๓๒,๐๐๐	๓๑,๙๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓
๗	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	๘,๐๐๐	๗,๙๕๐	๕๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓
๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	หน่วยตรวจสอบ ภายใน	๒,๕๐๐	๒,๔๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๗. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๗.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	กองการศึกษา ๑	๓๒,๐๐๐	๓๑,๙๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓
๒	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาทีก) จำนวน ๑ เครื่อง	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๒ (๓๘ หน้า/นาทีก) จำนวน ๑ เครื่อง	กองการศึกษา ๑	๑๕,๐๐๐	๑๔,๙๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง	กองการศึกษา ๑	๒,๕๐๐	๒,๔๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓

๗.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง	๓๒,๐๐๐	๓๑,๙๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๗. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๗.๓ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง	กองช่าง	๑๖,๐๐๐	๑๕,๙๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	กองช่าง	๒,๕๐๐	๒,๔๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓

๗.๔ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว)	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	กองส่งเสริม การเกษตร	๓๒,๐๐๐	๓๑,๙๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓
๒	ซีเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีด หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	กองส่งเสริม การเกษตร	๘,๐๐๐	๗,๙๕๐	๕๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓
๓	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง	กองส่งเสริม การเกษตร	๒,๕๐๐	๒,๔๐๐	๑๐๐	๑ พ.ย. ๖๘ – ๓๐ พ.ย. ๖๘			✓

จ่ายจากเงินสะสม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนรอบสระหนอง ละเมียด หมู่ที่ ๔ บ้านบัวถนน ตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ๒๕๒.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๘๒.๐๐ ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต. สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๔๙๒,๘๐๐	๔๘๑,๗๐๐	๑๑,๑๐๐	๑ บ.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางบ้านประดู่ หมู่ที่ ๘- หนองเต็ง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๑๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๖๔.๐๐ ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูง เนินกำหนด	กองช่าง	๔๙๖,๖๐๐	๔๗๐,๖๐๐	๒๖,๐๐๐	๒ ส.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙			✓
๓	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก สามแยกศาลา-วัดบ้านสูง เนิน หมู่ที่ ๙ บ้านพลวง ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๒๐๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๘.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบาย น้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๙๕ ท่อน บ่อพัก คสล.พร้อมฝาดะแกรง เหล็ก ๒๑ บ่อ ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๔๙๖,๐๐๐	๔๙๒,๘๐๐	๓,๒๐๐	๒ ส.ค. ๖๘ – ๒ มี.ค. ๖๙			✓

จ่ายจากเงินสะสม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนางเลิมลาภ สุขแสง หมู่ที่ ๓ บ้าน ตะครองใต้ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๗๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๘๕๕.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๔๔๔,๙๐๐	๔๘๘,๑๐๐	๖,๘๐๐	๔ ธ.ค. ๖๘ – ๒ ก.พ. ๖๙			✓
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนายมัน น้กวงศรีรัมย์ หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเพชร ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๘๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูง เนินกำหนด	กองช่าง	๑๔๔,๑๐๐	๑๔๑,๐๐๐	๓,๑๐๐	๔ ธ.ค. ๖๘ – ๒ ก.พ. ๖๙			✓
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยนายสมควร หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ระยะทาง ๕๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๖๕.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๙๕,๕๐๐	๙๒,๒๐๐	๓,๓๐๐	๔ ธ.ค. ๖๘ – ๒ ก.พ. ๖๙			✓

จ่ายจากเงินสะสม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๔-บ้านตะครอง ใต้ หมู่ที่ ๓ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๗๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๑๕๗,๑๐๐	๑๕๓,๗๐๐	๓,๔๐๐	๓๐ ธ.ค. ๖๘-๒๘ ก.พ. ๖๙			✓
๑๑	โครงการปรับปรุงถนน ดินลงหินคลุก สายทาง บ้านตะแบก หมู่ที่ ๒- บ้านหนองเต็ง หมู่ที่ ๑๙ ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ปรับปรุงผิว จราจรกว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ระยะทาง ๑,๓๕๐.๐๐ ม. หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๓๓๗.๕๐ ลบ. ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๒๒,๕๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๕๐๐	๓๐ ธ.ค. ๖๘-๑๓ ก.พ. ๖๙			✓

จ่ายจากเงินสะสม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๒	โครงการปรับปรุงถนน ดินลงหินคลุก ช่วง นายนายอุดม – นายนาย นิพนธ์ หมู่ที่ ๑๘ ตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ปรับปรุงถนน ดินกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ ม. สูง เฉลี่ย ๐.๘๐ ม. ปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ปรับปรุง ผิวจราจรลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๒.๕๐ ม. ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ ม. หินเฉลี่ย ๐.๑๐ ม. ปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับเกลี่ย ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๑๑๐,๐๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓๐ ธ.ค. ๖๘-๑๓ ก.พ. ๖๙			✓
๑๓	โครงการปรับปรุงผิว จราจรเทพัทถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย นายประพันธ์ สายรั้ว หมู่ ที่ ๑๕ บ้านโชค ตำบลสูง เนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๒๑.๐๐ ม. หิน ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๗๓.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๕๐,๗๐๐	๒๔๙,๕๐๐	๑,๒๐๐	๙ มี.ค. ๖๘ – ๑๐ มี.ค. ๖๙			✓

จ่ายจากเงินสะสม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๔	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คอนกรีตเสริมเหล็ก จาก สี่แยก-ทางไปศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้าน สำราญโกน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๑๓๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบาย น้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๓๘ ท่อน บ่อพัก คสล.พร้อมฝาดะแกรง เหล็ก ๑๕ บ่อ ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๓๔๕,๑๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๓,๑๐๐	๙ มี.ค. ๖๘ – ๙ เม.ย. ๖๙			✓
๑๕	โครงการก่อสร้างหอดัง สูงขนาด ๑๐ ลบ.ม. พร้อมระบบสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ ที่ ๑๑ บ้านกระทุ่ม ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบ ประปาโครงเหล็ก หอดังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. พร้อมระบบ สูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๑ แห่ง ตามรูปแบบ และรายการที่ อบต.สูงเนิน กำหนด	กองช่าง	๔๙๖,๙๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๙๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๘-๑๓ เม.ย. ๖๙			✓

จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๙)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางปราสาท-หลัก เขต หมู่ที่ ๖ บ้าน ปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ระยะทาง ๒,๖๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	กองช่าง	๕,๕๖๔,๐๐๐	๕,๕๖๔,๐๐๐	-	๑๙ มี.ค. ๖๙-๑๙ พ.ค. ๖๙			✓
๒	โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overlay) ด้วยแอสฟัลต์ กคอนกรีต สายทาง ถนน กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านบัวถนน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ระยะทาง ๔๕๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบล สูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	กองช่าง	๘๓๘,๐๐๐	๘๐๑,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๙ มี.ค. ๖๙ - ๙ เม.ย. ๖๙			✓

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางสาววันเพ็ญ กาละสิรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายเอกภาพ สุขสังวรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน