

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	ค่าใช้จ่ายในการขยาย เขตไฟฟ้าสาธารณะ (พาดสายไฟดับ)	ม.๑-ม.๑๙	กองช่าง	๕๐๐,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๒	โครงการปรับปรุงระบบ ไฟฟ้าอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดบ้านสูงเนิน	- ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า ๑ แห่ง ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๗๘,๘๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการก่อสร้างโดม อเนกประสงค์ ศพด.วัด ทุ่งสว่าง	- ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๓๕๖,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๒	โครงการปรับปรุงต่อเติม อาคาร ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลสูงเนิน ตำบล สูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ปรับปรุงต่อเติม อาคาร กว้างข้างละ ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗.๐๐ เมตร ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูง เนินกำหนด	กองช่าง	๔๖๔,๕๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดปราสาททอง	- ปริมาณงาน ปรับปรุงอาคาร ๑ แห่ง ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๑๕๗,๐๐๐	๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก คุ้มโคกสะอาด หมู่ที่ ๑๑ บ้านกระทุ่ม ตำบลสูง เนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๒๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๐๕.๐๐ ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูง เนินกำหนด	กองช่าง	๓๕๐,๐๐๐	๓๔๗,๐๐๐	๓,๐๐๐	๒ ธ.ค. ๖๗ – ๑๐ ก.พ. ๖๘			✓
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองม่วง-บ้านตะครอง ใต้ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนอง ม่วง ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๘๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๒๕.๐๐ ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูง เนินกำหนด	กองช่าง	๒๕๔,๐๐๐	๒๕๓,๕๐๐	๕๐๐	๑๓ก.พ.๖๗ – ๒๔เม.ย.๖๘			✓
๖	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก โคกเพชร-หนองกลอย หมู่ที่ ๑๔ บ้านโคกเพชร ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๔๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๗๑๕.๐๐ ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูง เนินกำหนด	กองช่าง	๔๑๐,๖๐๐	๔๐๖,๖๐๐	๔,๐๐๐	๒ ธ.ค. ๖๗ – ๑๐ ก.พ. ๖๘			✓

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างวัด หมู่ที่ ๙ บ้านพลวง ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ๑๒๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๑๑.๕๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๓๐,๗๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๗๐๐	๑๓ ก.พ.๖๘ – ๒๔ เม.ย.๖๘			✓
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางสว่าง หมู่ที่ ๑๗ บ้านสำราญโกน ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๗๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๘.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๑๗๙,๙๐๐	๑๗๘,๐๐๐	๑,๙๐๐	๑๓ ก.พ.๖๘ – ๒๔ เม.ย.๖๘			✓
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนางอืด-ลำห้วย หมู่ที่ ๑๖ บ้านอังกรรว ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๑๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๐.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๕๘,๖๐๐	๒๕๗,๐๐๐	๑,๖๐๐	๑๓ ก.พ.๖๘ – ๒๔ เม.ย.๖๘			✓
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยนายสำรว หมู่ที่ ๑๒ บ้านปายาว ตำบลสูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ๑๓๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๗๙.๕๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๗๑,๘๐๐	๒๗๐,๐๐๐	๑,๘๐๐	๑๓ ก.พ.๖๘ – ๒๔ เม.ย.๖๘			✓

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยถิณภัทร หมู่ที่ ๑๗ บ้านสำราญโกน ตำบล สูงเนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๓๕.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๔๐.๐๐ ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูง เนินกำหนด	กองช่าง	๘๒,๙๐๐	๘๒,๔๐๐	๕๐๐	๑๓ ก.พ.๖๘ – ๒๔ เม.ย.๖๘		✓	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน กลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านจะเนียง ตำบลสูง เนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๕๐ ม. ระยะทาง ๘๑.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๔๔๕.๕๐ ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูง เนินกำหนด	กองช่าง	๒๕๕,๖๐๐	๒๕๕,๐๐๐	๖๐๐	๒ ธ.ค. ๖๗ – ๑๐ ก.พ. ๖๘			✓
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รอบ สระคูโคกยาง หมู่ที่ ๓ บ้านตะครองใต้ ตำบลสูง เนิน อำเภอกะสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ระยะทาง ๑๑๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๖๔.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต. สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๖๐,๗๐๐	๒๖๐,๐๐๐	๗๐๐	๑๓ ก.พ.๖๘ – ๒๔ เม.ย.๖๘		✓	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หนอง เต็ง-คุ้มหนองชัน หมู่ที่ ๑๙ บ้านหนองเต็ง ตำบลสูง เนิน อำเภอกะสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๔๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม.หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐.๐๐ ตร.ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต. สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๑๓๙,๙๐๐	๑๓๘,๐๐๐	๑,๙๐๐	๒ ธ.ค. ๖๗ – ๑๐ ก.พ. ๖๘			✓

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๕	โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดบ้านสูงเนิน	- ปริมาณงาน ก่อสร้างรั้ว คสล. ช่วงที่ ๑ ยาว ๒๑.๐๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ยาว ๑๑.๐๐ เมตร ตามรูปแบบและรายการ ที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๔๕,๕๐๐	๐	๔๕,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๑๖	โครงการขยายเขตท่อ จ่ายประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองม่วง ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน งานท่อจ่าย น้ำประปาหมู่บ้าน PVC ขนาด ๑.๕ นิ้ว ยาว ๓๕๒ เมตร ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูง เนินกำหนด	กองช่าง	๑๘,๖๐๐	๑๘,๓๐๐	๓๐๐	๔ มี.ค. ๖๘ – ๓ พ.ค. ๖๘			✓
๑๗	โครงการขยายไหล่ทาง ถนนกลางหมู่บ้านหมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูง เนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. ระยะทาง ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๔๒,๐๐๐	๐	๔๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๑๘	โครงการปรับปรุงผิว จราจร เทพัทถนน คสล. ซอยนายทิศ หมู่ที่ ๑๕ บ้านโชค ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ ม. ระยะทาง ๑๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๔๕๕.๐๐ ตร.ม. ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูง เนินกำหนด	กองช่าง	๒๓๖,๐๐๐	๒๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๗ มี.ค. ๖๘ – ๑๖ พ.ค. ๖๘		✓	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑๙	โครงการปรับปรุงผิว จราจร เทห์ถนน คสล. ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านปราสาท ตำบลสูง เนิน อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ระยะทาง ๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม.หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตร. ม. ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๗๗,๐๐๐	๐	๗๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๒๐	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง คุ้มแสงจันทร์ หมู่ที่ ๗ บ้านทุ่งสว่าง ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๕๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖๑ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๗ ช่วงที่ ๒ ไหล่ทาง คสล.ขนาด กว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทางยาว ๒๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๒.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๒๓ ท่อน บ่อพักคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จำนวน ๓ บ่อ ตามรูปแบบและ รายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๑๙,๙๐๐	๒๑๙,๔๐๐	๕๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๘-๑๑ มิ.ย. ๖๘		✓	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๑	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ช่วงบ้านนางรัตน์-นาง สุภัค หมู่ที่ ๖ บ้าน ปราสาท ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๗๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๔.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๗๖ ท่อน บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๘ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๑๙๐,๐๐๐	๐	๑๙๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๒๒	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ช่วงหน้าบ้านนายก ฤชณะ หมู่ที่ ๑๘ บ้านสี ข้าว ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๑๐๖.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐๖.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๑๐ ท่อน บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๒ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๗๗,๐๐๐	๒๗๖,๕๐๐	๕๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๘-๑๑ มิ.ย. ๖๘		✓	

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๓	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ซอยครูเยาว์ หมู่ที่ ๑ บ้านสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๕๘.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๘.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๖๑ ท่อน บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๗ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๑๕๗,๙๐๐	๑๕๗,๔๐๐	๕๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๔-๑๑ มิ.ย. ๖๔		✓	
๒๔	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ซอยตาปอน หมู่ที่ ๔ บ้านบัวถนน ตำบลสูง เนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑.๕๐ ม. ระยะทาง ยาว ๑๗๔.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๖๑.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๘๑ ท่อน บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๙ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒ ธ.ค. ๖๓ – ๑๐ ก.พ. ๖๔			✓

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๕	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนกลางหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๓ บ้านเสม็ด ตำบลสูง เนิน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๗๙.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๙.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๐๑ ท่อน บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๑ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๕๔,๐๐๐	๐	๒๕๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๒๖	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนกลางหมู่บ้านไป ชลประทาน หมู่ที่ ๑ บ้านสูงเนิน ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๑.๐๐ ม. ระยะทาง ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๐.๐๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๕๐ ท่อน บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๕ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๑๒๑,๐๐๐	๐	๑๒๑,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒๗	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมขยายไหล่ทาง ถนนหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ บ้านตะแบก ตำบลสูงเนิน อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	- ปริมาณงาน ไหล่ทาง คสล. ขนาดกว้าง ๐.๙๐ ม. ระยะทาง ยาว ๑๐๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑.๘๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๐๕ ท่อน บ่อพัก คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝา ตะแกรงเหล็ก จำนวน ๑๒ บ่อ ตามรูปแบบและรายการที่ อบต.สูงเนินกำหนด	กองช่าง	๒๖๔,๗๐๐	๒๖๔,๒๐๐	๕๐๐	๑๓ มี.ค. ๖๗-๑๑ มิ.ย. ๖๘		✓	
๒๘	โครงการวางท่อระบาย น้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนกลาง หมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้าน ประดู่ ตำบลสูงเนิน อำเภอกระสัง จังหวัด บุรีรัมย์	- ปริมาณงาน วางท่อระบาย น้ำ คสล.ขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง ๐.๔๐ ม. จำนวน ๑๕๕ ท่อน บ่อพักคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมฝาตะแกรง เหล็ก จำนวน ๑๖ บ่อ ตาม รูปแบบและรายการที่ อบต.สูง เนินกำหนด	กองช่าง	๒๙๔,๐๐๐	๒๙๓,๕๐๐	๕๐๐	๑๓ ก.พ. ๖๗-๑๔ พ.ค. ๖๘		✓	

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบลสูงเนิน จำนวน ๑ รุ่น	ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสในตำบลสูงเนิน จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๒	โครงการพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปตำบลสูงเนิน	ส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปตำบลสูงเนิน จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๒๕,๖๐๐	๒๑,๕๗๐	๔,๐๓๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓
๓	โครงการส่งเสริมการทอเสื่อกก	อบรมการทอเสื่อกก จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๔๗,๐๐๐	๐	๔๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชนตำบลสูงเนิน	อบรมอาชีพในชุมชนตำบลสูงเนิน จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านสูงเนิน โครงการจัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	จัดหาสื่อและวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านบัวถนน โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑	พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้าน ตะครองใต้ โครงการ จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน	จัดหาสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียน การสอน	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๔	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน โครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๖ แห่ง	สนับสนุนโครงการอาหาร กลางวัน โรงเรียนสังกัด คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ) จำนวน ๖ แห่ง	กองการศึกษาฯ	๔,๐๖๘,๘๐๐	๒,๒๑๒,๓๒๘	๑,๘๕๖,๔๗๒	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓	
๕	อุดหนุนโรงเรียนสูงเนิน พิทยาคม โครงการ พัฒนาสื่อการเรียนรู้	โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวัน	อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๖ แห่ง เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนโครงการ อาหารกลางวัน	กองการศึกษาฯ	๒,๒๔๐,๑๖๐	๘๑๒,๗๐๐	๑,๔๒๗,๔๖๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓	
๗	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว) (อายุ ๒-๕ ปี) อัตราคนละ ๑,๔๗๒ บาท/ปี จำนวน ๖ แห่ง	กองการศึกษาฯ				๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓	
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อายุ ๓-๕ ปี) จำนวน ๖ แห่ง	- ค่าหนังสือเรียน อัตราคนละ ๒๐๐ บาท/ปี - ค่าอุปกรณ์การเรียน อัตราคนละ ๒๕๐ บาท/ปี - ค่าเครื่องแบบนักเรียน อัตราคนละ ๓๒๕ บาท/ปี - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน อัตราคนละ ๔๕๐ บาท/ปี	กองการศึกษาฯ				๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๓.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๙	อุดหนุนโรงเรียนบ้านจะ เนียงสามัคคี โครงการ จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์ เครื่องเล่นสนามเด็กเล็ก จำนวน ๑ ชุด	จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์เครื่องเล่น สนามเด็กเล็ก จำนวน ๑ ชุด	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓	
๑๐	อุดหนุนโรงเรียนบ้านทุ่ง สว่าง โครงการจัดซื้อ โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์	จัดซื้อโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓	
๑๑	อุดหนุนโรงเรียนวัดบ้าน ปราสาท โครงการจัดซื้อ วัสดุวงดุริยางค์	จัดซื้อวัสดุวงดุริยางค์	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓	
๑๒	อุดหนุนสำนักศาสนศึกษาวัด บัวถนน โครงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียน การสอน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓	

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการแข่งขันกีฬา เยาวชนและประชาชน ตำบลสูงเนินด้านยา เสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและ ประชาชนตำบลสูงเนินด้านยา เสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	กองการศึกษาฯ	๔๐๐,๐๐๐	๓๘๖,๐๖๒	๑๓,๙๓๘	๑๗ ต.ค. ๖๗-๒๔ ต.ค. ๖๗			✓

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น

๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันระดับอำเภอและจังหวัด	กองการศึกษาฯ	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๓	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	จัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย ประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	กองการศึกษาฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๓ เม.ย. ๖๗ – ๑๓ เม.ย. ๖๘	✓		
๔	โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน	โครงการบรรพชาสามเณรและบวชศีลจาริณีภาคฤดูร้อน	กองการศึกษาฯ	๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	๑ เม.ย. ๖๘ – ๑๐ เม.ย. ๖๘	✓		
๕	โครงการประเพณีแซนโฌนตา	จัดประเพณีแซนโฌนตา	กองการศึกษาฯ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๑ ต.ค. ๖๗			✓
๖	โครงการวันห้วยผักกาดขาว วิถีชุมชนคนสามเฒ่าของดีอำเภอกระสังและงานกาชาด	ดำเนินการโครงการวันห้วยผักกาดขาว วิถีชุมชนคนสามเฒ่าของดีอำเภอกระสังและงานกาชาด	กองการศึกษาฯ	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	๘ มี.ค. ๖๘ – ๑๒ มี.ค. ๖๘			✓
๗	โครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	จัดโครงการส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	กองการศึกษาฯ	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟู หลังเกิดสาธารณภัย	สำนักปลัด อบต.	๑๔๐,๐๐๐	๐	๑๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๒	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับวินัย จราจร จำนวน ๑ รุ่น	ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวินัย จราจร จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๓	โครงการให้ความรู้ด้าน อัคคีภัยให้แก่ชุมชน	ให้ความรู้ด้านอัคคีภัยให้แก่ ชุมชน จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	กองสาธารณสุข	๒๓๒,๔๐๐	๑๒๓,๓๐๐	๑๐๙,๑๐๐	๒๓ มี.ค. ๖๘-๓๐ ก.ย. ๖๘			✓
๒	โครงการรณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด	รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด	กองสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๒๖ มี.ย. ๖๘-๒๖ มี.ย. ๖๘	✓		
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	กองสาธารณสุข	๑๗๗,๒๗๐	๑๐๒,๘๒๐	๗๔,๔๕๐	๒๗ มี.ค. ๖๘-๓๑ มี.ค. ๖๘			✓
๔	โครงการอบรมการคัด แยกขยะ	อบรมการคัดแยกขยะ จำนวน ๑ รุ่น	กองสาธารณสุข	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑-๑๙ หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท	กองสาธารณสุข	๓๘๐,๐๐๐	๓๘๐,๐๐๐	๐	๑๕ มี.ค. ๖๘-๒๔ มี.ค. ๖๘			✓

๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	อุดหนุนสำนักงานกิ่ง กาชาดอำเภอกระสัง เงินอุดหนุนโครงการขอรับ เงินอุดหนุนจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ งานตามพันธกิจของกิ่ง กาชาดอำเภอกระสัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เงินอุดหนุนโครงการขอรับเงิน อุดหนุนจากองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานตามพันธกิจของกิ่ง กาชาดอำเภอกระสัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓
๒	อุดหนุนสำนักงานเหล่า กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ เงินอุดหนุนโครงการให้ ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัด บุรีรัมย์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	เงินอุดหนุนโครงการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจ ของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต

๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ด้านส่งเสริมคุณภาพ ชีวิต	สำนักปลัด อบต.	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุและคน พิการในตำบลสูงเนิน	อบรม จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๑๕,๐๐๐	๑๑,๕๕๐	๓,๔๕๐	๒๖ ก.พ. ๖๘-๒๖ ก.พ. ๖๘			✓
๓	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น	อบรม จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๑๕,๐๐๐	๑๔,๘๕๐	๑๕๐	๒๓ มี.ค. ๖๘-๒๓ มี.ค. ๖๘			✓
๔	โครงการขอรับเงิน อุดหนุนเพื่อป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อำเภอ กระสัง	เงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด อำเภอ กระสัง	สำนักปลัด อบต.	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘			✓

๔.๕ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	สำนักปลัด อบต.	๑๔,๖๕๓,๘๐๐	๔,๘๔๔,๔๐๐	๙,๘๐๙,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓	
๒	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	เบี้ยยังชีพคนพิการ	สำนักปลัด อบต.	๔,๗๙๗,๖๐๐	๑,๕๔๙,๒๐๐	๓,๒๔๘,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓	
๓	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	สำนักปลัด อบต.	๑๕๐,๐๐๐	๖๓,๐๐๐	๘๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓	
๔	เงินสมทบกองทุน หลักประกันสุขภาพใน ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (กองทุนตำบล)	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ (กองทุนตำบล)	กองสาธารณสุข	๒๑๓,๕๗๐	๒๑๓,๕๗๐	๐	๑ มี.ค. ๖๘ – ๒๔ มี.ค. ๖๘			✓

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการอบรมเยาวชน รักษ์สิ่งแวดล้อม	อบรมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รุ่น	กองสาธารณสุข	๑๖,๐๐๐	๐	๑๖,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำ หรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำหรือปรับปรุงข้อมูลแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	กองช่าง	๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๒	ค่าใช้จ่ายในการรังวัด ออกหนังสือสำคัญ สำหรับที่ดินหลวง	รังวัดออกหนังสือสำคัญสำหรับ ที่ดินหลวง	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๓	ค่าใช้จ่ายในการสอบเขต ที่ดินสาธารณะประโยชน์	สอบเขตที่ดินสาธารณะ ประโยชน์	กองช่าง	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการฝึกอบรมการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรสุจริต	อบรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร สุจริต จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๑๕,๐๐๐	๐	๑๕,๐๐๐	๑๑ เม.ย. ๖๘-๑๑ เม.ย. ๖๘	✓		
๒	โครงการอบรมและศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การบริหารงานเพื่อพัฒนา องค์ความรู้ให้แก่ คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงาน ครู พนักงานจ้าง และผู้นำ ชุมชน	อบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการบริหารงาน เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง และผู้นำชุมชน	สำนักปลัด อบต.	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๓,๙๙๐	๖,๐๑๐	๑๒ มี.ค. ๖๘-๑๔ มี.ค. ๖๘			✓
๓	โครงการส่งเสริมการ บริหารงานตามหลักธรรมาภิ บาลเพื่อป้องกันการทุจริต	ส่งเสริมการบริหารงานตาม หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกัน การทุจริต จำนวน ๑ รุ่น	สำนักปลัด อบต.	๑๕,๐๐๐	๑๑,๒๕๐	๓,๗๕๐	๒๗ มี.ค. ๖๗-๒๗ มี.ค. ๖๘			✓

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ กระสัง จังหวัดบุรีรัมย์	สำนักปลัด อบต.	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘		✓	

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๖.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการประชาคมระดับ ตำบล	ประชาคมระดับตำบล	สำนักปลัด อบต.	๓๒,๐๐๐	๐	๓๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๒	โครงการประชาคมระดับ หมู่บ้าน	ประชาคมระดับหมู่บ้าน	สำนักปลัด อบต.	๔๔,๐๐๐	๐	๔๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเกษตร

๗.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณี ช่วยเหลือเกษตรกรการให้ ความช่วยเหลือประชาชน ด้านสาธารณสุข	ช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือ เกษตรกรการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนด้านสา ธารณสุข	กองส่งเสริม การเกษตร	๖๐,๐๐๐	๐	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๒	โครงการรกรน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ	โครงการรกรน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ	กองส่งเสริม การเกษตร	๔๒,๐๐๐	๐	๔๒,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๓	โครงการส่งเสริมการ ดำเนินชีวิตตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	อบรมโครงการส่งเสริมการ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน ๑ รุ่น	กองส่งเสริม การเกษตร	๒๘,๐๐๐	๐	๒๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๔	โครงการส่งเสริม เทคโนโลยีการเกษตร ด้านอารักขาพืช	อบรมส่งเสริม เทคโนโลยีการเกษตรด้าน อารักขาพืช จำนวน ๑ รุ่น	กองส่งเสริม การเกษตร	๒๒,๔๐๐	๐	๒๒,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเกษตร

๗.๑ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๕	โครงการส่งเสริม เทคโนโลยีการผลิตพืช อย่างมีประสิทธิภาพ	อบรมโครงการส่งเสริม เทคโนโลยีการผลิตพืชอย่างมี ประสิทธิภาพ จำนวน ๑ รุ่น	กองส่งเสริม การเกษตร	๒๒,๔๐๐	๐	๒๒,๔๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๖	โครงการส่งเสริมปลูก หญ้าแฝกตามแนว พระราชดำริ	ปลูกหญ้าแฝกตามแนว พระราชดำริ	กองส่งเสริม การเกษตร	๕,๕๐๐	๐	๕,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๗	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรม ราชกุมารี	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กองส่งเสริม การเกษตร	๓๐,๐๐๐	๙,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๕ มี.ค. ๖๘ – ๕ มี.ค. ๖๘			✓

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	เก้าอี้	เก้าอี้พนักงานมีพนักพิงปรับ ระดับได้ ขาเหล็กชุบโครเมียม เบาะบุฟองน้ำหนังเทียมหรือผ้า จำนวน 3 ตัว	สำนักปลัด อบต.	๑๐,๕๐๐	๐	๑๐,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๒	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อม กระจก	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 5 ฟุต จำนวน 1 ตัว ขนาด 4 ฟุต จำนวน 3 ตัว	สำนักปลัด อบต.	๒๘,๐๐๐	๐	๒๘,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๓	เก้าอี้	เก้าอี้พนักงานมีพนักพิงปรับ ระดับได้ ขาเหล็กชุบโครเมียม เบาะบุฟองน้ำหนังเทียมหรือผ้า จำนวน 2 ตัว	กองคลัง	๗,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๒๕ ก.พ.๖๘-๒ มี.ค. ๖๘			✓
๔	ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร ขนาด 40 ช่อง	ตู้ใส่แฟ้มเอกสาร ขนาด 40 ช่อง จำนวน 2 ตู้	กองคลัง	๑๑,๐๐๐	๑๐,๔๐๐	๖๐๐	๒๕ ก.พ.๖๘-๒ มี.ค. ๖๘			✓
๕	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน จำนวน 1 ตู้	กองคลัง	๖,๖๐๐	๖,๖๐๐	๐	๒๕ ก.พ.๖๘-๒ มี.ค. ๖๘			✓

๑.๒ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 13,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	กองการศึกษาฯ	๒๓,๕๐๐	๐	๒๓,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ แบบแขวน ขนาด 24,000บีทียู	เครื่องปรับอากาศ แบบแยก ส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง	กองการศึกษาฯ	๓๒,๒๐๐	๐	๓๒,๒๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๓	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อม กระจก	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	กองการศึกษาฯ	๖,๕๐๐	๐	๖,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อม กระจก	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 1 ตัว	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	๖,๕๐๐	๐	๖,๕๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		

๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	บ้านเลื่อนกระจก 5 ฟุต จัดเก็บ 3 ชั้น	ตู้บ้านเลื่อนกระจก 5 ฟุต จัดเก็บ 3 ชั้น จำนวน 2 ตู้	กองช่าง	๑๕,๐๐๐	๑๐,๔๐๐	๔,๖๐๐	๑๗ ก.พ. ๖๘ – ๔ มี.ค. ๖๘			✓

๑.๕ แผนงานส่งเสริมการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อม กระจก	โต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 2 ตัว	กองส่งเสริม การเกษตร	๑๓,๐๐๐	๐	๑๓,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		
๒	เก้าอี้	เก้าอี้พนักงานมีพนักพิงปรับ ระดับได้ ขาเหล็กชุบโครเมียม เบาะบุฟองน้ำหนังเทียมหรือผ้า จำนวน 2 ตัว	กองส่งเสริม การเกษตร	๗,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	✓		

๒. ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๒.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	รถจักรยานยนต์ ขนาด 1 10 ซีซี แบบเกียร์ ธรรมดา	รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซี ซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน	สำนักปลัด อบต.	๔๕,๗๐๐	๔๕,๕๓๐	๑๗๐	๔ ก.พ. ๖๘ – ๔ ก.พ. ๖๘			✓

๓. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

๓.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	เครื่องขยายเสียง	เครื่องขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด	สำนักปลัด อบต.	๑๕๗,๙๔๐	๑๕๗,๙๔๐	๐	๒๘ พ.ย. ๖๗-๓ ธ.ค. ๖๗			✓
๒	ลำโพงมีแอมป์ชาร์ตได้ ๑๕"	ตุ่ลำโพงมีแอมป์ชาร์ตได้ ๑๕" จำนวน ๑ ตู๋	สำนักปลัด อบต.	๑๒,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	๐	๒๘ พ.ย. ๖๗-๓ ธ.ค. ๖๗			✓

๔. ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

๔.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด อบต.	๒๓,๐๐๐	๒๒,๙๐๐	๑๐๐	๖ มี.ค. ๖๘ - ๒๑ มี.ค. ๖๘	✓		

๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด อบต.	๒๔,๐๐๐	๒๓,๙๐๐	๑๐๐	๓ ธ.ค. ๖๗-๑๘ ธ.ค. ๖๗			✓
๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด อบต.	๑๖,๐๐๐	๑๕,๙๐๐	๑๐๐	๓ ธ.ค. ๖๗-๑๘ ธ.ค. ๖๗			✓
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง	๓๒,๐๐๐	๓๑,๙๐๐	๑๐๐	๓ ธ.ค. ๖๗-๑๘ ธ.ค. ๖๗			✓
๔	เครื่องสำรองไฟฟ้า	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	กองคลัง	๒,๕๐๐	๒,๔๐๐	๑๐๐	๓ ธ.ค. ๖๗-๑๘ ธ.ค. ๖๗			✓

๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง	กองช่าง	๖๔,๐๐๐	๖๓,๘๐๐	๒๐๐	๓ ธ.ค. ๖๗-๑๘ ธ.ค. ๖๗			✓
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๓ เครื่อง	กองช่าง	๗,๕๐๐	๗,๒๐๐	๓๐๐	๓ ธ.ค. ๖๗-๑๘ ธ.ค. ๖๗			✓

๕. ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ตั้งไว้	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘)		
								ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	เครื่องคอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ ๒ * (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด อบต.	๓๒,๐๐๐	๓๑,๙๐๐	๑๐๐	๓ ธ.ค. ๖๗-๑๘ ธ.ค. ๖๗			✓
๒	เครื่องสำรองไฟฟ้า	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง	สำนักปลัด อบต.	๒,๕๐๐	๒,๔๐๐	๑๐๐	๓ ธ.ค. ๖๗-๑๘ ธ.ค. ๖๗			✓

(ลงชื่อ)..  ผู้รายงาน

(นางสาววันเพ็ญ กาละสิรัมย์)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(ลงชื่อ).. 

(นายเอกภาพ สุขสังวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน

